

开封市重点项目建设服务中心文件 人民政府重点项目建设服务中心文件

2020年1-11月份全市重点项目 投资完成情况通报

(2020年12月3日)

一、市重点项目完成情况

2020年我市“7610”重点项目1-11月份累计完成投资1060亿元，占年计划的106%。

新开工项目**299**个，1-11月份累计完成投资**396.4**亿元，占年计划的**100.4%**，开工率为**96.3%**。截止1-11月份应开工项目**290**个，累计有**285**个项目已开工建设，分别为：港东高科产业园项目二期、河南省科亚达建设工程有限公司海绵城市项目（二期）等项目。另有**3**个项目已提前开工分别为：河南巨硕纤维素有限公司年产**2**万吨纤维素项目、顺河区铁塔**110**千伏输变电项目、火车站片区魏都路南侧商住开发等项目。

竣工项目 **210** 个，1-11 月份完成投资 270 亿元，占年计划的 113%，竣工率为 83.8%。1-11 月份应竣工项目 **71** 个，累计有 **68** 个项目已竣工，分别为：百塔东路（陵园路-华夏大道）建设项目、兰考城投生态牧业万头奶牛场示范项目、中广核兰考中原风电场等项目。有 **3** 个项目应竣未竣：迎宾路街景整治工程（迎宾门-省府西街）、武警开封支队“一室一站”指挥系统建设项目、市公安局执法办案中心建设项目。有 **108** 个项目已基本提前竣工，分别为：开封威亮实业有限公司日化用品生产项目、河南省瀚烁再生资源回收有限公司拆解汽车项目、河南邦格木业有限公司艺格木门项目、开封大宋制药有限公司尉氏分公司中药胶囊生产等项目。

续建项目 **121** 个，1-11 月份累计完成投资 447.3 亿元，占年计划的 108.9%。截止 1-11 月份，已有 **97** 个项目超额完成全年投资目标，其中包括：万华禾香板业（兰考）有限责任公司无醛生态板和贴面板项目、河南金盛达实业有限公司二期建材项目、河南鸿远住宅工业化科技有限公司建筑材料生产项目、河南五一化工有限公司水性涂料搬迁改造等项目。

预开工项目 **76** 个，1-11 月份累计完成投资 27.3 亿元，占年计划的 63.15%。其中开封市王庵引黄调蓄工程已完成可研报告的评审和批复，相关前置要件正在编制中；南水北调中线开封供水工程外业勘探全部完成并提交成果，可研报告已完成，可研审批前置要件正在审查。其它项目正在按计划开展前期工作。

二、省重点项目完成情况

2020年11月我市承担投资目标任务的省重点项目共58个（含兰考县5个省重点项目），当年计划完成投资目标344.4亿元，1-11月份累计完成投资390.9亿元，占年目标的113.5%。

新开工项目25个，当年计划完成投资92.36亿元，1-11月份累计完成投资110.3亿元，占年目标的119.42%。目前已开工23个项目，1个项目未按期开工：开封火车站站前综合交通枢纽项目。

续建项目23个，当年计划完成投资195.28亿元，1-11月份累计完成投资208.9亿元，占年目标的107%。大部分项目正常推进，从投资完成比例来看，豫优医疗健康年产350万台医疗器械产业园项目、开封市世合型材产业发展有限公司杞县型材产业新城、河南金盛达实业有限公司二期建材项目、河南大蒜现货交易中心暨配套产业园等20个项目已超额完成年度投资；市卫健委的河南民生医院管理有限公司开封市中心医院新院区建设项目投资滞后于时序进度。

竣工项目9个，当年计划完成投资56.77亿元，1-11月累计完成投资71.69亿元，占年目标的126.3%。有7个项目已竣工：其中中广核兰考中原风电场等3个项目已按期竣工；另有4个项目已提前竣工：杞县静脉产业园项目、德馨医药有限公司中药饮片生产建设项目、开封大宋制药有限公司尉氏分公司年产中药胶囊500万盒项目，兰考新发地农副产品批发市场及冷链物流园项

目。

前期项目开封国际陆港铁路专用线正在进行前期工作，建议书和可研报告已批复，EPC 总承包已完成招标，初步设计已经开展。

三、市领导分包项目完成情况

(一) 市领导分包重点项目。1-11 月份累计完成投资 546.06 亿元，占年计划的 105.6%，提前完成年度投资目标。

新开工项目 48 个，1-11 月份累计完成投资 126.53 亿元，占年计划的 98.39%。应开工项目 45 个，实际开工项目 42 个，3 个项目应开未开：开封火车站综合枢纽工程、开封市青少年活动中心和科技馆、高铁北站客运综合枢纽建设项目；**竣工项目 21 个**，1-11 月份累计完成投资 106.2 亿元，占年计划的 115.31%。应竣工项目 7 个，实际竣工 7 个，其中 1 个项目提前竣工：老旧小区改造（打捆）；1 个项目未按期竣工：市公安局执法办案中心建设项目；**续建项目 56 个**，1-11 月份累计完成投资 294.32 亿元，占年计划的 105.15%；**预开工项目 27 个**，前期工作有序开展，已完成投资 19.01 亿元，超额完成年度目标。

(二) 市领导分包重大项目。1-11 月份累计完成投资 267.62 亿元，占年计划的 98.9%。

新开工项目 18 个，1-11 月份累计完成投资 50.68 亿元，占年计划的 98.22%。应开工项目 17 个，实际开工项目 15 个，2 个项目应开未开：开封火车站综合枢纽工程、开封市青少年活动

中心和科技馆；**竣工项目** 8 个，1-11 月份累计完成投资 51.22 亿元，占年计划的 110.15%，4 个应竣工项目已按计划竣工，另有 1 个提前竣工；老旧小区改造（打捆）；**续建项目** 23 个，1-11 月份累计完成投资 165.63 亿元，占年计划的 97.6%；**预开工项目** 7 个，正在抓紧开展前期工作。

四、联审联批完成情况

由于 11 月份对全市重点项目进行了动态调整，承担联审联批任务的重点项目由 538 个调整为 534 个，涉及审批事项 4272 项，1-11 月份累计完成审批事项 4111 项，完成率 96.2%。其中竣工 114 个项目，涉及审批事项 912 项，累计完成审批事项 901 项，完成率 98.8%；续建 121 个项目，涉及审批事项 968 项，累计完成审批事项 945 项，完成率 97.6%；新开工（竣工）299 个项目，涉及审批事项 2392 项，累计完成审批事项 2265 项，完成率 94.7%。

（一）各部门(系统)审批情况

发展改革部门应核准、备案 534 项，1-11 月份累计完成 522 项，完成比例 97.8%。

生态环境部门环境影响评价应审批 534 项，1-11 月份累计完成 520 项，完成比例 97.4%。

自然资源和规划部门项目选址许可应审批 534 项，1-11 月份累计完成 519 项，完成比例 97.2%；用地规划许可应审批 534 项，1-11 月份累计完成 518 项，完成比例 97%；工程规划许可应审

批 534 项，1-11 月份累计完成 505 项，完成比例 94.4%；用地预审应审批 534 项，1-11 月份累计完成 523 项，完成比例 97.9%；建设用地应审批 534 项，1-11 月份累计完成 516 项，完成比例 96.6%。

住房和城乡建设部门建筑工程施工许可应审批 534 项，1-11 月份累计完成 488 个，完成比例 91.2%。

（二）各县区及相关市直单位审批情况

各县区应完成审批事项 3368 项，1-11 月份累计完成审批事项 3309 项，完成比例 98.2%。其中：通许县、兰考县、龙亭区和顺河回族区已全部完成年度审批任务；祥符区、尉氏县、杞县和城乡一体化示范区完成率在 95% 以上；鼓楼区和禹王台区完成率在 95% 以下。

各市直单位应完成审批事项 904 项，1-11 月份累计完成审批事项 802 项，完成比例 88.7%。市住建局、市人社局、省第一监狱、市林业局、市工信局、市供销社、宋都古城文化园区、市司法局、市民政局和市生态环境局已全部完成年度审批任务；市文广旅局、市卫健委、市政务服务大数据局、市文投集团和市水利局完成率在 90% 以上；市气象局完成率在 50% 以下。

附件：

1. 2020 年 1-11 月份各县（区）重点项目进展情况综合排名
2. 2020 年 1-11 月份各市直单位重点项目进展情况综合排名

3. 2020年1-11月份各行业重点项目投资完成情况
4. 2020年1-11月份应开未开项目
5. 2020年1-11月份应竣未竣项目
6. 2020年1-11月份各县区重点项目前期手续办理情况
7. 2020年1-11月份相关市直单位重点项目前期手续办理情况
8. 2020年1-11月份各部门（系统）市重点项目联审联批完成情况

附件 1

2020 年 1-11 月份各县（区）重点项目进展情况综合排名

县（区） 排名	投资目标完成情况 (30 分)						当月进展情况 (20 分)				开工竣工情况 (20 分)				联审联批 情况 (10 分)		环境协调 (5 分)		实地督导 (5 分)		月报上报 (5 分)		新闻报送 (5 分)		附加分					总 得分
	年度投 资目标 (万元)	上半年 累计完 成投资 (万元)	时序 进度	投资进 度	得分	同比 增长 率	加分	当月投 资进度	得分	当月完 成投资 (万元)	得分	应开未 开个数	得分	应竣未 竣个数	得分	提前 开、竣 工加分	审结率	得分	环境协 调	实地督 导	月报上 报	新闻报 送	省重点 项目进 展情况 (3 分)	调整 减分	调出 减分	预开 工调 入加 分	调入 30 亿 元项 目加 分	重点 项目 开工 活动 (2 分)		
1 兰考县	1286975	1504832	91%	116.9%	30	31.1%	1	12.3%	10	158300	10	0	10	0	10	3	100%	10	5	5	5	5	3	0	0	1	0	0	108	
2 示范区	1981384	2106446	91%	106.3%	30	-5.5%	0	2.7%	10	53473	10	0	10	0	10	3	97.1%	9.7	5	5	5	3	0	0	0	0	0	2	107.7	
3 祥符区	765493	812589	91%	106.2%	30	106.5%	3	4.0%	10	30985	7	0	10	0	10	2	99.6%	10	5	5	5	3	0	0	0	0	0	2	107	
3 顺河区	225756	263899	91%	116.9%	30	79.7%	2	6.8%	10	15364	6	0	10	0	10	3	100%	10	5	5	5	3	0	0	0	3	0	0	107	
4 鼓楼区	361920	410719	91%	113.5%	30	222.7%	3	12.0%	10	43498	9	0	10	0	10	2	94.6%	9.5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	106.5	
5 禹王台区	566068	744853	91%	131.6%	30	29.8%	1	4.7%	10	26511	7	0	10	0	10	3	93.5%	9.4	5	5	5	3	0	0	0	0	0	2	105.4	
6 通许县	946336	1103785	91%	116.6%	30	46.5%	1	10.7%	10	101600	9	0	10	0	10	2	100%	10	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	105	
7 尉氏县	1096850	1361193	91%	124.1%	30	-10.7%	0	2.7%	10	29550	6	0	10	0	10	1	98.9%	9.9	5	5	5	3	0	0	0	3	0	2	104.9	
8 龙亭区	384052	455982	91%	118.7%	30	69.8%	2	7.2%	10	27515	8	0	10	0	10	2	100%	10	5	5	5	0	0	0	0	0	0	2	104	
9 杞县	647151	777474	91%	120.1%	30	28.2%	1	5.6%	10	36100	8	0	10	0	10	2	98.7%	9.9	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	103.9	

2020 年 1-11 月份各市直单位重点项目进展情况综合排名

排名	责任单位	投资目标完成情况 (60 分)						开工竣工情况 (20 分)				联审联批情况 (10 分)		信息上报 (5 分)	实地督导 (5 分)	总得分	
		年度投资目标 (万元)	累计完成投资 (万元)	时序进度	投资进度	投资进度得分	投资前十名加分	应开未开个数	得分	应竣未竣个数	得分	提前开、竣工加分	审结率				得分
1	市水利局	113868	85428	72%	75.0%	60	5	0	10	0	10	0	90.0%	9	5	5	104
2	市城管局	200605	178224	91%	88.8%	57.8	5	0	10	0	10	2	88.6%	8.9	5	5	103.7
3	市交通运输局	136700	138608	84%	101.4%	60	5	1	9	0	10	0	83.9%	8.4	5	5	102.4
4	市农业农村局	74352	76384	84%	102.7%	60	3	0	10	0	10	1	82.1%	8.2	5	5	102.2
5	市住建局	83325	84335	81%	101.2%	60	3	0	10	1	9	0	100%	10	5	5	102
6	开封文投公司	42800	43960	94%	102.7%	60	2	0	10	0	10	0	94.6%	9.5	5	5	101.5
7	市司法局	8000	5587	66%	69.8%	60		0	10	0	10	0	100%	10	5	5	100
7	市民政局	1000	3310	91%	331%	60		0	10	0	10	0	100%	10	5	5	100
8	市公安局	34950	38755	96%	110.9%	60	2	0	10	1	9	0	87.5%	8.8	5	5	99.8

排名	责任单位	投资目标完成情况 (60分)						开工竣工情况 (20分)						联审联批情况 (10分)		信息上报 (5分)	实地督导 (5分)	总得分
		年度投资目标 (万元)	累计完成投资 (万元)	时序进度	投资进度	投资进度得分	投资前10名加分	应开未开个数	得分	应竣未竣个数	得分	提前开、竣工加分	审结率	得分				
9	市人社局	4935	3891	94%	78.9%	44.9		0	10	0	10	100%	10	5	5	84.9		
10	市文广旅局	104400	57481	86%	55.1%	40	2	0	10	0	10	97.5%	9.8	5	5	81.8		
11	市教体局	2550	1744	85%	68.4%	43.4		0	10	0	10	75.0%	7.5	5	5	80.9		
12	市政务服务大数据局	62989	37560	88%	59.6%	40	2	0	10	1	9	95.8%	9.6	5	5	80.6		
13	市卫健委	87050	36807	70%	42.3%	40		1	9	0	10	95.8%	9.6	5	5	79.6		
14	市生态环境局	5145	0	85%	0%	40		0	10	0	10	100%	10	4	5	79		
15	开封国投公司	134600	67115	82%	49.9%	40	3	1	9	0	10	66.7%	6.7	5	5	78.7		
16	市粮食和物资储备局	2375	162	75%	6.8%	40		0	10	0	10	68.8%	6.9	5	5	76.9		
17	开封发投公司	94400	24541	80%	26.0%	40		1	9	0	10	65.0%	6.5	5	5	75.5		
18	市气象局	300	0	85%	0%	40		1	9	0	10	25%	2.5	5	5	71.5		

2020 年 1-11 月份各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

项目类别	2020 年 投资目标	累计完成 投资	投资目标 完成率
产业转型项目	2309127	2744142	118.84%
基础设施项目	1269441	1004498	79.13%
社会民生项目	1642583	1595734	97.15%
生态环保项目	563528	497114	88.21%
乡村振兴项目	605813	766422	126.51%
文化旅游项目	1299200	1196833	92.12%
商贸物流项目	2358391	2767639	117.35%

2020 年 1-11 月份应开未开项目

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	开工时间	竣工时间	总投资 (万元)	年度投资目标 (万元)	月完成投资 (万元)	累计完成投资 (万元)	形象进度	存在问题	意见建议	投资目标完成率	责任单位	项目类别
1	高铁北站 客运综合 枢纽建设 项目	新开 工	2020.10	2022.6	21246	3000	0	2300	一是编制完成两套城市设计方案；市自然资源规划局组织专家对方案进行评审，已根据专家意见完成项目方案修编。项目工程可行性研究报告初稿编制完成，项目设计招标完成。二是与自然资源和规划局对接，项目用地由原设计 110 亩调整为 74 亩，重新调整修编的城市方案设计和工程可行性研究报告已完成并报至市自然资源和规划局。三是与新区基础设施建投投资有限公司、城乡一体化示范区管理委员会签署高铁北站用地补偿协议，已拨付征地地补偿款 1938 万元。	一是项目方案与原街坊控规不符，需调整原街坊控规。二是由于项目用地规模发生变化，需重新修订项目设计方案。		76.67%	市交通运输 局	市领导分包 重点项目
2	开封火车 站综合枢 纽工程	新开 工	2020.10	2022.10	117800	12000	2019	2019	与市规划局共同推进项目设计方案优化工作；项目入户摸底工作已完成，征收概算初稿完成，市征收办正在审核。	禹王台政府正在办理项目征收前期手续，待市政府批准，启动征收。		16.83%	开封发投 公司	市领导分包 重大项目
3	开封市妇 幼保健院 东院区建 设项目	新开 工	2020.10	2023.12	15000	7500	0	75	建设工程规划许可证已办理，正在做该项目造价预算。		希望加快 造价预算 进度	1.00%	市卫健委	市领导分包 重大项目

序号	项目名称	建设性质	开工时间	竣工时间	总投资(万元)	年度投资目标(万元)	月完成投资(万元)	累计完成投资(万元)	形象进度	存在问题	意见建议	投资目标完成率	责任单位	项目类别
4	杞县国家一般气象站基础设施及配套设施建设项目	新开工	2020.6	2022.12	1260	300	0	0	2020年4月份,杞县一流台站搬迁项目正在县发改委办理项目立项手续,已委托有资质的第三方编制了杞县国家气象观测站基础设施及配套设施项目可行性研究报告。杞县人民政府印发了《杞县人民政府关于同意实施杞县国家气象站基础设施建设及配套设施建设项目的批复》文件,县自然资源局出具了项目用地审查和选址规划的意见文件。5月初项目立项文件已经县发改委批复,立项文件为《关于杞县国家气象站基础设施及配套设施建设项目可行性研究报告的批复》(杞发改投资[2020]171号)。6月份已向县政府主要领导汇报项目进展情况,并将落实新址36亩土地征地款事宜做为全年重点工作进行推进,目前36亩征地款资金申请报告已经王红涛县长同意,并经常务副县长张富存签批,报告已呈报杞县财政局,待财政资金到位后,办理新址征地相关手续。	地上建筑物拆除时间尚不确定。	督促龙亭区尽快落实地上建筑拆除。	0%	市气象局	市重点项目
5	开封市青少年活动中心科技馆	新开工	2020.10	2022.10	52000	15600	0	0	深化设计方案			0%	开封国投公司	市领导分包重大项目

2020 年 1-11 月份应竣未竣项目

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	开工时间	竣工时间	总投资 (万元)	年度投资 目标 (万元)	月完成投资 (万元)	累计完成 投资 (万元)	形象进度	存在问题	意见建议	投资目标 完成率	责任单位	项目类别
1	迎宾路街景 整治工程（迎 宾门-省府西 街）	新开工 （竣工）	2020. 9	2020. 11	1360	1360	120	630	完成东京大饭店景观 围墙 200 米，供销社外 墙整治，住建局外墙整 治，观前街至省府西街 段外墙脚手架搭设。			46. 32%	市住建局	市领导分包 重点项目
2	武警开封支 队“一室一 站”指挥系统 建设项目	新开工 （竣工）	2020. 4	2020. 6	989	989	0	300	目前该项目主体施工 已经完成	按照合同约定我局已先期支 付首期合同款，用于承建方 采购相关设备等工作。设备 安装部分暂未完成的主要原 因是，受到国际局势影响， 部分设备相关元器件供应出 现短缺，导致设备未能及时 供应，使整体建设进度受到 影响。目前已敦促承建方及 时与武警支队沟通进行调配 设备或调整方案，尽快于近 期完成相关建设工作。		30. 33%	市政务服 务大数据 局	市重点项目
3	市公安局执 法办案中心 建设项目	竣工	2019. 10	2020. 10	3000	2950	300	2356	土建已完成，内部装修 和信息化合同已签订， 准备进场开始施工。	无	无	79. 86%	市公安局	市领导分包 重点项目

2020 年 1-11 月份各县区重点项目前期手续办理情况

序号	各县区	发改委		自然资源和规划局						生态环境部		住房和城乡建设局		完成比例			
		项目审批、核准、备案		项目选址审批	用地规划许可		工程规划许可		用地预审		用地审批情况		环评文件审批		建筑工程施工许可		
		应批	实批		应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批		实批	应批	实批
1	通许县	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	100.0%
2	兰考县	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	100.0%
3	龙亭区	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100.0%
4	顺河回族区	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100.0%
5	祥符区	34	33	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	99.6%
6	尉氏县	77	77	77	77	77	77	75	77	77	77	77	77	77	77	76	98.9%
7	杞县	39	39	39	39	39	39	38	39	39	39	39	39	39	39	36	98.7%
8	城乡一体化示范区	89	89	89	89	86	89	84	89	88	89	89	89	89	89	78	97.1%
9	鼓楼区	28	28	28	28	26	28	24	28	28	28	28	28	28	28	24	94.6%
10	禹王台区	27	27	27	27	27	27	24	27	27	27	27	27	25	27	21	93.5%
	合计	421	420	421	416	421	406	421	420	421	416	421	419	421	396	396	98.2%

2020 年 1-11 月份相关市直单位重点项目前期手续办理情况

序号	各相关市直单位	合计		发改委		自然资源和规划局								生态环境局		住房和城乡建设局		完成比例
		应批合计	实批合计	项目审批、核准、备案	项目选址审批	用地规划许可	工程规划许可	用地预审	用地审批情况	环评文件审批	建筑工程施工许可	应批	实批	应批	实批			
1	市住建局	128	128	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100.0%
2	市人社局	16	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.0%
3	省第一监狱	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
4	市林业局	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
5	市工信局	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
6	市供销社	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
7	宋都古城文化园区	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
8	市司法局	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
9	市民政局	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
10	市生态环境局	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
11	市文广旅局	40	39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	97.5%
12	市卫健委	48	46	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	95.8%
13	市政务服务大数据局	24	23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	95.8%

序号	各相关市直单位	合计		发改委		自然资源和规划局								生态环境局		住房和城乡建设局		完成比例
		应批合计	实批合计	项目核准、备案	审批	项目选址审批	用地规划许可	工程规划许可	用地预审	用地审批情况	环评文件审批	建筑工程施工许可	实批	应批				
14	市文投集团	56	53	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	94.6%
15	市水利局	80	72	10	9	10	10	10	10	9	10	8	10	8	10	8	8	90.0%
16	市城管局	184	163	23	18	23	21	23	21	22	23	20	23	21	23	20	20	88.6%
17	市公安局	16	14	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	87.5%
18	市总工会	8	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	87.5%
19	市交通运输局	56	47	7	6	7	6	7	6	6	7	6	7	5	7	6	6	83.9%
20	市农业农村局	56	46	7	5	7	6	7	6	6	7	6	7	6	7	5	5	82.1%
21	市教体局	32	24	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	75.0%
22	市粮食和物资储备局	16	11	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	0	0	68.8%
23	市国投公司	24	16	3	3	3	2	3	2	3	1	3	1	3	2	3	2	66.7%
24	市发投公司	40	26	5	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3	3	3	65.0%
25	国网开封供电公司	8	5	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	62.5%
26	市气象局	8	2	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	25.0%
	合计	904	802	113	102	113	102	113	99	113	103	100	113	101	113	92	88.7%	

附件 8

2020 年 1-11 月份各部门（系统）市重点项目联 审联批完成情况

单位	审批分类	应审批数	已审批数	完成比例
发改部门	项目审批、核准、备案（四县一区）	240	239	99.6%
	项目审批、核准、备案（市区及市直单位）	294	283	96.3%
	合计	534	522	97.8%
生态环境 部门	环评审批（四县一区）	240	240	100.0%
	环评审批（市区及市直单位）	294	280	95.2%
	合计	534	520	97.4%
自然资源 和规划部 门	建设项目规划选址许可（四县一区）	240	236	98.3%
	建设项目规划选址许可（市区及市直单位）	294	283	96.3%
	建设用地规划许可（四县一区）	240	240	100.0%
	建设用地规划许可（市区及市直单位）	294	278	94.6%
	建设工程规划许可（四县一区）	240	237	98.8%
	建设工程规划许可（市区及市直单位）	294	268	91.2%
	项目用地预审许可（四县一区）	240	240	100.0%
	项目用地预审许可（市区及市直单位）	294	283	96.3%
	项目用地审批情况（四县一区）	240	240	100.0%
	项目用地审批情况（市区及市直单位）	294	276	93.9%
	合计	2670	2581	96.7%
住房和城 乡建设部 门	项目建筑工程施工许可证（四县一区）	240	236	98.3%
	项目建筑工程施工许可证（市区及市直单位）	294	252	85.7%
	合计	534	488	91.4%
	总计	4272	4111	96.2%