

开封市重点项目建设服务中心文件

人民政府重点项目建设服务中心文件

2020年市重点项目投资完成情况通报

(2021年1月4日)

一、市重点项目完成情况

2020年我市“7610”重点项目全年累计完成投资1133亿元，占年计划的113.3%。

新开工项目**302**个，全年累计完成投资451.25亿元，占年计划的113.51%，开工率为**98.3%**。全年累计开工**297**个项目，分别为：河南巨硕纤维素有限公司年产2万吨纤维素项目、顺河区铁塔110千伏输变电等项目。有**5**个项目延期开工，分别为：杞县国家一般气象站基础设施建设及配套设施建设项目、开封火车站综合枢纽等项目。

竣工项目**214**个，全年累计完成投资275.1亿元，占年计划

的 113.7%，竣工率为 95.3%。全年累计竣工 204 个项目，分别为：百塔东路（陵园路-华夏大道）建设项目、兰考城投生态牧业万头奶牛场示范项目、中广核兰考中原风电场等项目。有 10 个项目延期竣工：夷山大街北延（复兴大道-北外环路）建设项目、开封市地下水资源保护（精细化工园区水源置换工程）等项目。

续建项目 121 个，全年累计完成投资 467.6 亿元，占年计划的 114.3%。续建项目整体有序推进，已超额完成全年目标任务。

预开工项目 73 个，全年累计完成投资 26.34 亿元，占年计划的 73.17%。其中开封市城墙八期周边绿化项目（市住建局段）已完成项目招标工作。国漫综合体建设项目概念性规划方案完成终稿，准备接收城北公司资产资料列项文件，五库项目内慢道施工完成，外围进行场地平整完成。其它项目正在按计划开展前期工作。

二、省重点项目完成情况

2020 年我市承担投资目标任务的省重点项目共 58 个（含兰考县 5 个省重点项目），当年计划完成投资目标 344.4 亿元，全年累计完成投资 419.55 亿元，占年目标的 121.82%。

新开工项目 25 个，当年计划完成投资 92.36 亿元，全年累计完成投资 124.28 亿元，占年目标的 134.56%；1 个项目未按期开工：开封火车站站前综合交通枢纽项目。

续建项目 23 个，当年计划完成投资 195.28 亿元，全年累计

完成投资 221.84 亿元，占年目标的 113.6%。从投资完成比例来看：豫优医疗健康年产 350 万台医疗器械产业园项目、开封市世合型材产业发展有限公司杞县型材产业新城、河南金盛达实业有限公司二期建材项目、河南大蒜现货交易中心暨配套产业园等 21 个项目已超额完成年度投资；开封市中心医院新院区建设项目年度投资完成率为 86.52%，未完成初始年度计划投资。

竣工项目 9 个，当年计划完成投资 56.77 亿元，全年累计完成投资 73.43 亿元，占年目标的 129.37%。9 个项目全部按期竣工。

前期项目开封国际陆港铁路专用线建议书和可研报告已批复，EPC 总承包已完成招标，初步设计已经开展。

三、市领导分包项目完成情况

（一）市领导分包重点项目。全年累计完成投资 593.62 亿元，占年计划的 114.84%，已完成年度投资目标。

新开工项目 45 个，全年累计完成投资 144.11 亿元，占年计划的 112.06%。其中 43 个项目已开工，2 个项目应开未开：开封火车站综合枢纽工程、黄河悬河文化展示馆；**竣工项目 21 个**，全年累计完成投资 108.23 亿元，占年计划的 117.51%；其中 19 个项目已竣工，2 个项目应竣未竣：市公安局执法办案中心建设项目、马家河（贺寨村-惠济河）生态修复项目；**续建项目 56 个**，全年累计完成投资 319.61 亿元，占年计划的 114.19%；**预开工项目 29 个**，前期工作有序开展，已完成投资 19.66 亿元，超额完

成年度目标。

（二）市领导分包重大项目。全年累计完成投资 295.53 亿元，占年计划的 109.21%。

新开工项目 17 个，全年累计完成投资 62.52 亿元，占年计划的 121.18%，其中 15 个项目已开工，2 个项目应开未开：黄河悬河文化展示馆、开封火车站综合枢纽工程；**竣工项目** 8 个，全年累计完成投资 52.93 亿元，占年计划的 113.83%，已全部竣工；**续建项目** 23 个，全年累计完成投资 179.96 元，占年计划的 106.05%；**预开工项目** 8 个，前期工作有序开展。

四、联审联批完成情况

由于 12 月份对全市重点项目进行了动态调整，承担联审联批任务的重点项目由 534 个调整为 537 个，涉及审批事项 4296 项，全年累计完成审批事项 4190 项，完成率 97.5%。其中竣工 114 个项目，涉及审批事项 912 项，累计完成审批事项 907 项，完成率 99.5%；续建 121 个项目，涉及审批事项 968 项，累计完成审批事项 951 项，完成率 98.2%；新开工（竣工）302 个项目，涉及审批事项 2416 项，累计完成审批事项 2332 项，完成率 96.5%。

（一）各部门（系统）审批情况

发展改革部门应核准、备案 537 项，全年累计完成 530 项，完成比例 98.7%。

生态环境部门环境影响评价应审批 537 项，全年累计完成

524项，完成比例97.8%。

自然资源和规划部门项目选址许可应审批537项，全年累计完成531项，完成比例99.1%；用地规划许可应审批537项，全年累计完成527项，完成比例98.3%；工程规划许可应审批537项，全年累计完成519项，完成比例96.8%；用地预审应审批537项，全年累计完成531项，完成比例99.1%；建设用地应审批537项，全年累计完成527项，完成比例98.3%。

住房和城乡建设部门建筑工程施工许可应审批537项，全年累计完成501个，完成比例93.5%。

（二）各县区及相关市直单位审批情况

各县区应完成审批事项3424项，全年累计完成审批事项3387项，完成比例98.9%。其中：尉氏县、通许县、兰考县、杞县、祥符区、龙亭区和顺河回族区已全部完成年度审批任务；鼓楼区、禹王台区和城乡一体化示范区完成率在95%以上。

各市直单位应完成审批事项872项，全年累计完成审批事项803项，完成比例92.1%。市住建局、市教体局、市人社局、省第一监狱、市林业局、市工信局、市供销社、宋都古城文化园区、市司法局、市民政局和市生态环境局已全部完成年度审批任务；市文广旅局、市交通运输局、市卫健委、市政务服务大数据局、市文投集团、市城管局和市水利局完成率在90%以上；市气象局完成率在50%以下。

- 附件：1. 2020年1-12月份各县（区）重点项目进展情况
综合排名
2. 2020年1-12月份各市直单位重点项目进展情况
综合排名
3. 2020年全年各行业重点项目投资完成情况
4. 2020年全年延期开工项目
5. 2020年全年延期竣工项目
6. 2020年全年各县区重点项目前期手续办理情况
7. 2020年全年相关市直单位重点项目前期手续办理
情况
8. 2020年全年各部门（系统）市重点项目联审联批
完成情况

附件 1

2020 年 1-12 月份各县（区）重点项目进展情况综合排名

排名	县（区）	投资目标完成情况 (30 分)							当月进展情况 (20 分)				开工竣工情况 (20 分)				联审联批 情况 (10 分)		环境 协调 (5 分)	实地 督导 (5 分)	月报 上报 (5 分)	新闻 报送 (5 分)	附加分							总 得 分	
		年度 投资 目标 (万元)	1-12 月份 累计 完成 投资 (万 元)	时 序 进 度	投 资 进 度	得 分	同 比 增 长 率	加 分	当 月 投 资 进 度	得 分	当 月 完 成 投 资 (万元)	得 分	应 开 未 开 个 数	得 分	应 竣 未 竣 个 数	得 分	提 前 开 、 竣 工 加 分	审 结 率					得 分	省重点 项目 进 展 情 况			项目 调 整 情 况				重 点 项 目 开 工 活 动 (2 分)
																								进 展 情 况 (3 分)	新 列 加 分	调 整 减 分	调 出 减 分	预 开 工 调 入 加 分	调 入 30 亿 元 项 目 加 分		
1	尉氏县	1113850	1399538	100%	125.6%	30	-6%	0	16.7%	10	186600	10	0	10	0	10	0	100%	10	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	2	105
2	禹王台区	566068	785523	100%	138.7%	30	42%	1	15.2%	10	86251	9	0	10	0	10	0	97.2%	9.7	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	2	104.7
3	鼓楼区	361920	421964	100%	116.5%	30	228%	3	12.0%	10	43540	8	0	10	0	10	0	97.3%	9.7	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	103.7
4	杞县	647151	835396	100%	129.1%	30	36%	1	22.6%	10	146630	9	0	10	0	10	0	100%	10	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	103
4	祥符区	765493	817521	100%	106.7%	30	87%	2	4.0%	10	30715	6	0	10	0	10	0	100.0%	10	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	2	103
6	示范区	1993984	2172525	100%	108.9%	30	-6%	0	7.5%	10	151502	10	0	10	0	10	0	96.6%	9.7	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	102.7
7	兰考县	1286957	1534154	100%	119.2%	30	33%	1	9.5%	10	130400	8	0	10	0	10	0	100%	10	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	102
8	通许县	946336	1145564	100%	121.0%	30	47%	1	13.0%	10	123100	7	0	10	0	10	0	100%	10	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	101
8	顺河区	227556	264972	100%	116.4%	30	88%	2	8.2%	10	18722	6	0	10	0	10	0	100%	10	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	101
10	龙亭区	385052	445890	100%	115.8%	30	64%	2	8.3%	10	31982	7	0	10	0	10	0	100%	10	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	99

附件 2

2020 年 1-12 月份各市直单位重点项目进展情况综合排名

排名	责任单位	投资目标完成情况 (60 分)						开工竣工情况 (20 分)					联审联批情况 (10 分)		信息上报 (5 分)	实地督导 (5 分)	总得分
		年度投资目标 (万元)	累计完成投资 (万元)	时序进度	投资进度	投资进度得分	投资前 10 名加分	应开未开个数	得分	应竣未竣个数	得分	提前开、竣工加分	审结率	得分			
1	市交通运输局	133700	148201	100%	110.8%	60	5	0	10	0	10	0	95.8%	9.6	5	5	104.6
2	市住建局	103325	120710	100%	116.8%	60	5	0	10	3	7	0	100%	10	5	5	102
3	市政务服务大数据局	62989	63589	100%	100.9%	60	2	0	10	0	10	0	95.8%	9.6	5	5	101.6
4	开封文投公司	42800	45055	100%	105.3%	60	2	0	10	0	10	0	94.6%	9.5	5	5	101.5
5	市农业农村局	74352	87955	100%	118.3%	60	3	0	10	0	10	0	82.1%	8.2	5	5	101.2
6	市司法局	6100	6504	100%	106.6%	60		0	10	0	10	0	100%	10	5	5	100
6	市民政局	1000	3810	100%	381%	60		0	10	0	10	0	100%	10	5	5	100
8	市公安局	34950	44996	100%	128.7%	60		0	10	1	9	0	87.5%	8.8	5	5	97.8
9	市城管局	200605	185256	100%	92.3%	52.3	5	0	10	0	10	0	92.9%	9.3	5	5	96.6
10	国网开封供电公司	6000	6000	100%	100.0%	60		1	9	0	10	0	62.5%	6.3	5	5	95.3

排名	责任单位	投资目标完成情况（60分）						开工竣工情况（20分）					联审联批情况（10分）		信息上报（5分）	实地督导（5分）	总得分
		年度投资目标（万元）	累计完成投资（万元）	时序进度	投资进度	投资进度得分	投资前10名加分	应开未开个数	得分	应竣未竣个数	得分	提前开、竣工加分	审结率	得分			
11	市水利局	113868	107197	100%	94.1%	54.1	3	0	10	3	7	0	90.0%	9	5	5	93.1
12	市人社局	4935	4141	100%	83.9%	43.9		0	10	0	10	0	100%	10	5	5	83.9
13	市文广旅局	104400	83147	100%	79.6%	40	3	0	10	1	9	0	97.5%	9.8	5	5	81.8
14	开封发投公司	97400	81725	100%	83.9%	43.9	2	2	8	0	10	0	70.0%	7	5	5	80.9
15	开封国投公司	119000	70415	100%	59.2%	40	2	0	10	0	10	0	87.5%	8.8	5	5	80.8
16	市生态环境局	5145	3114	100%	61%	40		0	10	0	10	0	100%	10	5	5	80
17	市总工会	2400	515	100%	21.5%	40		0	10	0	10	0	87.5%	8.8	5	5	78.8
18	市卫健委	87050	41814	100%	48.0%	40		1	9	0	10	0	95.8%	9.6	5	5	78.6
19	市教体局	2550	1975	100%	77.4%	40		0	10	2	8	0	100.0%	10	5	5	78
20	市粮食和物资储备局	2375	396	100%	16.7%	40		0	10	0	10	0	75.0%	7.5	5	5	77.5
21	市气象局	300	0	100%	0%	40		1	9	0	10	0	25%	2.5	5	5	71.5

2020 年全年各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

项目类别	2020 年投资目标	累计完成投资	投资目标完成率
产业转型项目	2310127	2871469	124.30%
基础设施项目	1268741	1211646	95.50%
社会民生项目	1622183	1713914	105.65%
生态环保项目	562528	528661	93.98%
乡村振兴项目	605813	833012	137.50%
文化旅游项目	1299200	1359162	104.62%
商贸物流项目	2372791	2813963	118.59%

2020 年全年延期开工项目

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	开工时间	竣工时间	年度投资目标 (万元)	月完成投资 (万元)	累计完成投资 (万元)	形象进度	存在问题	意见建议	投资目标完成率	责任单位
1	河南开封东 500 千伏输变电工程	新开工	2020.12	2022.6	6000	5800	6000	签订土地协议，交纳土地补偿金			100.00%	国网开封供电公司
2	开封火车站综合枢纽工程	新开工	2020.10	2022.10	12000	37981	40000	与市规划局共同推进项目设计方案优化工作；项目入户摸底工作已完成，征收概算初稿完成，市征收办正在审核。	禹王台政府正在办理项目征收前期手续，按照项目征收手续办理流程，前期手续完成已临近春节，不适合开展征收工作。		333.33%	开封发投公司
3	开封市妇幼保健院东院区建设项目	新开工	2020.10	2023.12	7500	500	575	目前开封市妇幼保健院新院区建设项目 配电工程招标已完成，主体建设及监理在 12 月 28 日进行招标。		希望加快造价预算进度	7.67%	市卫健委

序号	项目名称	建设性质	开工时间	竣工时间	年度投资目标 (万元)	月完成投资 (万元)	累计完成投资 (万元)	形象进度	存在问题	意见建议	投资目标完成率	责任单位
4	杞县国家一般气象站基础设施建设及配套设施建设项目	新开工	2020.6	2022.12	300	0	0	2020年4月份，杞县一流台站搬迁项目正在县发改委办理项目立项手续，已委托有资质的第三方编制了杞县国家气象观测站基础设施及配套设施项目可行性研究报告。杞县人民政府印发了《杞县人民政府关于同意实施杞县国家气象站设施建设及配套设施建设项目的批复》文件，县自然资源局出具了项目用地审查和选址规划的意见文件。5月初项目立项文件已经县发改委批复，立项文件为《关于杞县国家气象站基础设施及配套设施建设项目可行性报告的批复》（杞发改投资[2020]171号）。6月份已向县政府主要领导汇报项目进展情况，并将落实新址36亩土地征地款事宜做为全月重点工作进行推进，目前36亩征地款资金申请报告已经王红涛县长同意，并经常务副县长张富存签批，报告已呈报杞县财政局，待财政资金到位后，办理新址征地相关手续。			0%	市气象局

序号	项目名称	建设性质	开工时间	竣工时间	年度投资目标 (万元)	月完成投资 (万元)	累计完成投资 (万元)	形象进度	存在问题	意见建议	投资目标完成率	责任单位
5	黄河悬河文化展示馆	新开工	2020.12	2022.12	3000	223	843	1、与示范区国土局空间管制科沟通全域土地综合整治方案审批情况,目前正在审批。2、与市发改委、重点办、资源规划局、大数据中心就项目审批能否进行“容缺办理”事宜进行对接,市重点办回复正在研究。3、邀请中设筑邦、中国城建院至汴,会同清园运营与展陈设计单位视频连线,进行智能化、幕墙、泛光立面照明、周边环境景观设计方案对接,考虑后期运营,明确方案推进方向,提出设计要求,形成书面材料已反馈至中设筑邦和中国城建院。4、参加市重点办组织的涉河项目问题对接会,对项目涉及的北侧广场(黄河大堤淤背区)规划设计、建筑落位及外围临时施工道路建设三个方面进行情况说明上报市发改委。5、参加市委书记侯红、市长高建军参会的市重点项目进展情况汇报会,其中涉及展示馆项目,会议决定要坚定不移的推进落实黄河悬河文化展示馆项目,市规划局抓紧与省厅、部里沟通,寻求可先行开工途径,由张松文秘书长牵头与省、市河务局沟通,开封沿黄河问题一揽子签订协议解决。	1、位置调整后,现建设区域为基本农田,土地性质尚未变更,土地规划意见等相关手续无法办理。2、建设区域无给排水、电力、通信等市政管网。3、因设计工作在控规出台之前,只能根据现有设计反推控规条件。	1、待土地性质变更后尽快启动土地收储、招拍挂以及剩余土地征收工作。2、各类市政管线同步建设,同时也需要落实市政管线建设费用的承担方。3、控规及详规需与设计成果匹配。4、规划的自S312至大堤道路建议尽快开工建设。	28.10%	开封投资公司

2020 年全年延期竣工项目

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	开工时间	竣工时间	总投资(万元)	年度投资目标(万元)	月完成投资(万元)	累计完成投资(万元)	形象进度	存在问题	意见建议	投资目标完成率	责任单位
1	迎宾路街景整治工程 (迎宾门-省府西街)	新开工 (竣工)	2020.9	2020.11	1360	1360	300	930	街景整治剩余 22 栋楼：(1) 桥北 11 栋楼墙立面拆除完成 98%、外立面基层打底施工完成 98%，外立面真石漆完成 55%，屋顶施工完成 44%；(2) 桥南 3 栋楼拆除完成 80%，外立面施工完成 65%；(3) 桥北 5 栋楼阳台加固施工完成 77%；(4) 屋顶防水卷材铺贴 15%			68.38%	市住建局
2	夷山大街北延(复兴大道-北外环路)建设项目	新开工 (竣工)	2020.8	2020.12	5900	5900	0	2100	完成雨水渠 250 米、雨水管道 100 米，污水管道 300 米，电力管道 300 米。	剩余 800 米征收未完成	尽快完成征收	35.59%	市住建局

序号	项目名称	建设性质	开工时间	竣工时间	总投资(万元)	年度投资目标(万元)	月完成投资(万元)	累计完成投资(万元)	形象进度	存在问题	意见建议	投资目标完成率	责任单位
3	北外环路(金明大道-夷山大街)建设项目	新开工(竣工)	2020.8	2020.12	6600	6600	0	3730	完成已交地 800 米范围雨、污水管渠, 电力管沟, 路基填土约 40000 立方米, 机动车道路床 800 米。	剩余东段约 200 米征收未完成	尽快完成征收	56.52%	市住建局
4	市公安局执法办案中心建设项目	竣工	2019.10	2020.10	3000	2950	108	2464	装修及智能化施工中	无	无	83.53%	市公安局
5	开封市第二十七中学综合实验楼建设项目	新开工(竣工)	2020.6	2020.12	900	900	70	720	已主体完工, 正在进行二次结构施工	无	无	80.00%	市教体局
6	开封市铁路中学食堂宿舍楼建设项目	新开工(竣工)	2020.6	2020.12	900	900	106	740	已主体封顶正在进行二次结构施工	无	无	82.22%	市教体局
7	开封市地下水资源保护项目(精细化工业园区水源置换工程)	新开工(竣工)	2020.6	2020.12	20000	20000	500	8500	受扬尘管控影响, 施工进度较慢。已完成禹王台区南郊乡地上附属物清障工作, 管材拟进场。	扬尘管控		42.50%	市水利局

序号	项目名称	建设性质	开工时间	竣工时间	总投资(万元)	年度投资目标(万元)	月完成投资(万元)	累计完成投资(万元)	形象进度	存在问题	意见建议	投资目标完成率	责任单位
8	马家河(贺寨村-惠济河)生态修复项目	竣工	2019.12	2020.12	20000	19500	100	1600	受扬尘管控影响,本月几乎无施工进度,完成边坡草皮铺设5000平方,已完成截污管网0.65km,总体进度约为8%。	1、伐树及清障工作 (1) 树木等地上附属物 经现场了解,树木权属关系复杂,增加了树木补偿清障的难度,剩余清障情况如下: 示范区:马家河示范区段涉及杏花营镇及新城办事处,河道长约4.7km,杏花营镇拟对马家河范围内树木清障不予补偿,镇政府正在协调采伐工作。新城办事处涉及约0.7km,正在对接补偿方式,该段河道采伐证已办理,因镇政府正在迎接扶贫验收检查,待检查结束立即开展本工作。河道管理所:河道管理所管理范围内,河道长约18.76km,已完成树木采伐14.34km。其中具备施工条件的仅10km,剩余4.34km为两岸交替零星马家河马头村、伍村段,河道长约3.5km,汪屯乡政府正在组织树木采伐工作。(2) 违章建筑物,马家河北支三间房桥下游左岸,长200米左右的围挡场地、刘寺桥大锅菜饭店占压现有河堤,一大街至杨寨桥河右岸,厂房、截污管道占压河	1、加快监理、施工等招标工作,2、请市河道管理所、杏花营镇政府、新城办事处、南郊乡政府、汪屯乡政府,加快推进剩余树木采伐清障工作。3、鼓楼区政府、禹王台区政府加快推进违建清除工作4、建议市环境攻坚办、市环保局等执法部门加大对周边排污企业的处罚	8.21%	市水利局

序号	项目名称	建设性质	开工时间	竣工时间	总投资(万元)	年度投资目标(万元)	月完成投资(万元)	累计完成投资(万元)	形象进度	存在问题	意见建议	投资目标完成率	责任单位
										堤严重，现场无施工场地，计划仅对河底淤泥清淤及左岸边坡整治，待鼓楼区政府清障完成之后，再行施工。机场西路芦花岗桥上游左岸铁皮房、右岸不规则线杆（挂线），侵占河道。3、截污纳管，95985部队机场营区东、西分别有两处排污口，导弹营有一处排污口需建设三处污水提升泵站，解决排污问题，现设计方案正在编制，部队方面正在协调。因马家河河道较长，沿线周边有村庄、工厂、企业、农田、化工园区等，有大量排污口（明排、暗排）直排入河，特别是一些暗排、偷排的污水口，更加大了排查和施工的难度，	力度，使其排不起、不敢排。		
9	赵口灌区（开封）一期续建配套与节水改造项目（2020年工程）	新开工（竣工）	2020.6	2020.12	14540	14540	730	4510	正在进行土方工程和混凝土工程施工	无	无	31.02%	市水利局

序号	项目名称	建设性质	开工时间	竣工时间	总投资(万元)	年度投资目标(万元)	月完成投资(万元)	累计完成投资(万元)	形象进度	存在问题	意见建议	投资目标完成率	责任单位
10	开封城墙九、十期保护修缮工程	竣工	2018.1	2020.12	3000	1400	260	1660	12月5日起根据环保管控要求全面停工。	1、东墙宋门以北至“八层楼”段外砖墙暂未修缮，目前城墙外侧未拆迁，部分地段有建筑物紧贴城墙，影响外砖墙修缮。2、南墙维修工程预计最快10月份才能完成招标进场。因城墙维修属于文物修缮范畴，须采用灰土拌和分层夯筑的传统材料和施工工艺，施工工期长。冬季气温过低将造成新夯筑护坡及海墁产生冻融、酥碱现象，严重影响工程质量。且冬季环保管控更加严格，禁止土方作业。按照往年经验，施工最多可至11月，故冬季无法施工，不能满足工程工期和质量需要。3、环保管控频繁对工程进度造成较大影响。		118.57%	市文广旅局

2020 年全年各县区重点项目前期手续办理情况

单位：万元

序号	各县区	合计		发改委		自然资源和规划局								生态环境局		住房和城乡建设局		完成比例		
				项目审批、核准、备案		项目选址审批		用地规划许可		工程规划许可		用地预审		用地审批情况		环评文件审批			建筑工程施工许可	
		应批合计	实批合计	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批		应批	实批
1	尉氏县	624	624	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	100.0%
2	通许县	384	384	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	100.0%
3	兰考县	336	336	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	100.0%
4	杞县	312	312	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	100.0%
5	祥符区	272	272	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	100.0%
6	龙亭区	176	176	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100.0%
7	顺河回族区	152	152	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	100.0%
8	鼓楼区	224	218	28	28	28	28	28	28	28	26	28	28	28	28	28	28	28	24	97.3%
9	禹王台区	216	210	27	27	27	27	27	27	27	26	27	27	27	26	27	25	27	25	97.2%
10	城乡一体化示范区	728	703	91	91	91	90	91	88	91	86	91	90	91	91	91	89	91	78	96.6%
合计		3424	3387	428	428	428	427	428	425	428	420	428	427	428	427	428	424	428	409	98.9%

2020 年全年相关市直单位重点项目前期手续办理情况

序号	各相关市直单位	合计		发改委		自然资源和规划局								生态环境局		住房和城乡建设局		完成比例		
				项目审批、核准、备案	项目选址审批	用地规划许可	工程规划许可	用地预审		用地审批情况		环评文件审批		建筑工程施工许可						
		应批合计	实批合计	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批		应批	实批
1	市住建局	128	128	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100.0%
2	市教体局	32	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.0%
3	市人社局	16	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.0%
4	省第一监狱	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
5	市林业局	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
6	市工信局	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
7	市供销社	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
8	宋都古城文化园区	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
9	市司法局	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
10	市民政局	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
11	市生态环境局	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
12	市文广旅局	40	39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	97.5%
13	市交通运输局	48	46	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	6	6	95.8%

序号	各相关市直单位	合计		发改委		自然资源和规划局										生态环境局		住房和城乡建设局		完成比例
				项目审批、核准、备案	审批	项目选址审批	用地规划许可	工程规划许可	用地预审		用地审批情况		环评文件审批		建筑工程施工许可					
		应批合计	实批合计	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	
14	市卫健委	48	46	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	5	95.8%
15	市政务服务大数据局	24	23	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	95.8%
16	市文投集团	56	53	7	7	7	7	7	6	7	6	7	7	7	7	7	7	7	6	94.6%
17	市城管局	168	156	21	18	21	19	21	20	21	20	21	21	21	19	21	20	21	19	92.9%
18	市水利局	80	72	10	9	10	10	10	10	10	10	10	9	10	8	10	8	10	8	90.0%
19	市公安局	16	14	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	87.5%
20	市国投公司	16	14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	87.5%
21	市总工会	8	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	87.5%
22	市农业农村局	56	46	7	5	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	5	82.1%
23	市粮食和物资储备局	16	12	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	0	75.0%
24	市发投公司	40	28	5	5	5	4	5	3	5	3	5	4	5	3	5	3	5	3	70.0%
25	国网开封供电公司	8	5	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	62.5%
26	市气象局	8	2	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	25.0%
合计		872	803	109	102	109	104	109	102	109	99	109	104	109	100	109	100	109	92	92.1%

附件 8

2020 年全年各部门（系统）市重点项目 联审联批完成情况

单位	审批分类	应审批数	已审批数	完成比例
发改部门	项目审批、核准、备案（四县一区）	241	241	100.0%
	项目审批、核准、备案（市区及市直单位）	296	289	97.6%
	合计	537	530	98.7%
生态环境 部门	环评审批（四县一区）	241	241	100.0%
	环评审批（市区及市直单位）	296	283	95.6%
	合计	537	524	97.6%
自然资源 和规划部 门	建设项目规划选址许可（四县一区）	241	241	100.0%
	建设项目规划选址许可（市区及市直单位）	296	290	98.0%
	建设用地规划许可（四县一区）	241	241	100.0%
	建设用地规划许可（市区及市直单位）	296	286	96.6%
	建设工程规划许可（四县一区）	241	241	100.0%
	建设工程规划许可（市区及市直单位）	296	278	93.9%
	项目用地预审许可（四县一区）	241	241	100.0%
	项目用地预审许可（市区及市直单位）	296	290	98.0%
	项目用地审批情况（四县一区）	241	241	100.0%
	项目用地审批情况（市区及市直单位）	296	286	96.6%
合计	2685	2635	98.1%	
住房和城 乡建设部 门	项目建筑工程施工许可证（四县一区）	241	241	100.0%
	项目建筑工程施工许可证（市区及市直单位）	296	260	87.8%
	合计	537	501	93.3%
	总计	4296	4190	97.5%