

开封市重点项目建设服务中心文件 人民政府重点项目建设服务中心文件

2020年1-9月份全市重点项目 投资完成情况通报

(2020年10月15日)

一、市重点项目完成情况

2020年我市“7610”重点项目共610个(含兰考县),计划完成投资1000亿元,1-9月份累计完成投资932亿元,占年计划的93.2%。

新开工项目304个,1-9月份累计完成投资327亿元,占年计划的83%,开工率为84%。截止1-9月份应开工项目241个,累计有238个项目已开工建设,分别为:开封传诺堂医疗设备生产建设项目(二期)、河南迎盛食品有限公司食品生产项目、河南鲁华港东智慧建材城项目一期等项目。有18个项目已提前开

工，分别为：开封市盛达水表有限公司年产 350 万台各种型号水表项目、通许县盈苒建材项目、中节能尉氏县 90MW 风力发电等项目。

竣工项目 210 个，1-9 月份完成投资 251 亿元，占年计划的 105.6%，竣工率为 48.5%。**1-9 月份应竣工项目 55 个**，累计有**52 个项目已竣工**，分别为：翱图（开封）环保科技有限公司项目、兰博尔开封科技有限公司二期建设项目、德宜瑞新材料有限公司年产分散黄生产项目、中广核兰考中原风电场等项目。**有 3 个项目应竣未竣**：开封技师学院学生公寓建设项目、武警开封支队“一室一站”指挥系统建设项目、开封市祥符区天时利老年爱心公寓有限公司老年公寓建设项目。**有 50 个项目已基本提前竣工**，分别为：尉氏县英杰实业有限公司年产真皮智能沙发项目、河南天地药业股份有限公司药品分装线建设项目、全市绿地建设和绿化提升改造项目、河南自贸区国际艺术品保税仓建设等项目。

续建项目 121 个，1-9 月份累计完成投资 407.5 亿元，占年计划的 98.7%。截止 1-9 月份，已有**53 个项目完成全年投资目标**，其中包括：开封市世合型材产业新城建设项目、河南金盛达实业有限公司二期建材项目、通许县安尔固钢化玻璃生产项目、兰考县输变电项目（打捆）等项目。

预备新开工项目 71 个，1-9 月份累计完成投资 18.97 亿元，占年计划的 54.7%。其中南水北调中线开封供水工程项目的环评影响评价、水土保持方案、土地预审、规划选址、节能登记、社

会风险稳定分析及评估等专题报告的编制已基本完成；G230 封丘至开封黄河公路大桥及连接线工程目前可行性研究报告、初步设计已批复；施工图已评审，正在根据专家意见修编。

二、省重点项目完成情况

2020年9月我市承担投资目标任务的省重点项目共58个(含兰考县5个省重点项目)，当年计划完成投资目标344.4亿元，1-9月份累计完成投资355.57亿元，占年目标的103.24%。

新开工项目25个，当年计划完成投资92.36亿元，1-9月份累计完成投资99.67亿元，占年目标的107.92%。目前应开工项目18个均已开工建设，另有1个项目提前开工：中节能尉氏90MW风力发电项目。

续建项目23个，当年计划完成投资195.28亿元，1-9月份累计完成投资193.56亿元，占年目标的99.12%。大部分项目正常推进，从投资完成比例来看，开封市（爱思嘉）现代农业产业园项目、开封市体育中心PPP项目、豫优医疗健康年产350万台医疗器械产业园项目、河南大蒜现货交易中心暨配套产业园、开封昌升国际商贸城等10个项目投资完成比例已达100%，提前完成全年任务量；恒大集团文化旅游项目、西姜寨田园综合体等5个项目进展较快，投资比例达95%以上；市卫健委所辖项目投资滞后于时序进度。郑开城际铁路延长线项目因原施工单位退出，项目需重新招标，需省发改委协调省铁投尽快确定新的施工单位，目前完成投资比例不足1%。

竣工项目 9 个，当年计划完成投资 56.77 亿元，1-9 月累计完成投资 62.34 亿元，占年目标的 109.82%。项目均正常推进，其中开封大宋制药有限公司尉氏分公司年产中药胶囊 500 万盒项目已提前竣工，兰考新发地农副产品批发市场及冷链物流园项目主体已完成。

前期项目 1 个，正在进行前期工作。

三、市领导分包项目完成情况

（一）市领导分包重点项目。1-9 月份累计完成投资 459.41 亿元，占年计划的 88.88%，项目整体按时间节点有序推进。

新开工项目 49 个，1-9 月份累计完成投资 98.6 亿元，占年计划的 76.67%。应开工项目 40 个，实际开工项目 39 个，1 个项目应开未开：开封粮食产业集团有限公司现代物流项目；**竣工项目 21 个**，1-9 月份累计完成投资 93.59 亿元，占年计划的 101.62%。应竣工项目 4 个，实际竣工 6 个（含 2 个提前竣工项目）；**续建项目 56 个**，1-9 月份累计完成投资 249.72 亿元，占年计划的 89.22%；**预开工项目 26 个**，前期工作有序开展，已完成投资 17.5 亿元，超额完成年度目标。

（二）市领导分包重大项目。1-9 月份累计完成投资 223.74 亿元，占年计划的 82.68%。

新开工项目 18 个，1-9 月份累计完成投资 39.73 亿元，占年计划的 77%。应开工项目 14 个均按节点开工；**竣工项目 8 个**，1-9 月份累计完成投资 44.72 亿元，占年计划的 96.17%；**续建项**

目 23 个,1-9 月份累计完成投资 139.2 亿元,占年计划的 82.03%;
预开工项目 7 个,正在抓紧开展前期工作。

四、联审联批完成情况

由于 9 月份对全市重点项目进行了动态调整,纳入了一批新开工项目,承担联审联批任务的重点项目由 521 个调整为 539 个,涉及审批事项 4312 项,1-9 月份累计完成审批事项 4103 项,完成率 95.2%。其中竣工 114 个项目,涉及审批事项 912 项,累计完成审批事项 900 项,完成率 98.7%;续建 121 个项目,涉及审批事项 968 项,累计完成审批事项 939 项,完成率 97.0%;新开工(竣工)304 个项目,涉及审批事项 2432 项,累计完成审批事项 2264 项,完成率 93.1%。现将有关情况通报如下:

(一) 各部门(系统)审批情况

发展改革部门应核准、备案 539 项,1-9 月份累计完成 525 项,完成比例 97.4%。

生态环境部门环境影响评价应审批 539 项,1-9 月份累计完成 521 项,完成比例 96.7%。

自然资源和规划部门项目选址许可应审批 539 项,1-9 月份累计完成 521 项,完成比例 96.7%;用地规划许可应审批 539 项,1-9 月份累计完成 514 项,完成比例 95.4%;工程规划许可应审批 539 项,1-9 月份累计完成 502 项,完成比例 93.1%;用地预审应审批 539 项,1-9 月份累计完成 525 项,完成比例 97.4%;建设用地应审批 539 项,1-9 月份累计完成 518 项,完成比例

96.1%。

住房和城乡建设部门建筑工程施工许可应审批 539 项，1-9 月份累计完成 477 个，完成比例 88.5%。

（二）各县区及相关市直单位审批情况

各县区应完成审批事项 3392 项，1-9 月份累计完成审批事项 3296 项，完成比例 97.2%。其中：通许县、兰考县、龙亭区和顺河回族区已全部完成年度审批任务；杞县、尉氏县和祥符区完成率在 95%以上；鼓楼区、城乡一体化示范区和禹王台区完成率在 95%以下。

各市直单位应完成审批事项 920 项，1-9 月份累计完成审批事项 807 项，完成比例 87.7%。市住建局、市人社局、省第一监狱、市林业局、市工信局、市供销社、宋都古城文化园区、市司法局、市民政局和市生态环境局已全部完成年度审批任务；市文广旅局、市卫健委、市政务服务大数据局和市文投集团完成率在 90%以上；市粮食和物资储备局和市气象局完成率在 50%以下。

附件：1. 2020 年 1-9 月份各县（区）重点项目进展情况

综合排名

2. 2020 年 1-9 月份各市直单位重点项目进展情况

综合排名

3. 2020 年 1-9 月份各行业重点项目投资完成情况

4. 2020 年 1-9 月份应开未开项目

5. 2020年1-9月份应竣未竣项目
6. 2020年1-9月份各县区重点项目前期手续办理情况
7. 2020年1-9月份相关市直单位重点项目前期手续办理情况
8. 2020年1-9月份各部门（系统）市重点项目联审联批完成情况

附件1

2020年1-9月份各县（区）重点项目进展情况综合排名

排名	县（区）	投资目标完成情况 (30分)								当月进展情况 (20分)				开工竣工情况 (20分)				联审联批情况 (10分)		环境协调 (5分)	实地督导 (5分)	月报 (5分)	新闻 (5分)	附加分								总得分		
		年度投资目标 (万元)	1-9月份累计完成投资 (万元)	时序进度	投资进度	得分	进度前3名加分	同比增长率	加分	当月投资进度	得分	当月完成投资 (万元)	得分	应开未开个数	得分	应竣未竣个数	得分	提前开、竣工加分	审结率					得分	省重点项目进展情况				项目调整情况				重点项目开工活动 (2分)	
																									进展情况 (3分)	新列入加分	第三季度省重点项目储备库录入情况 (2分)	调整减分	调出减分	预开调入加分	调入30亿元项目加分			
1	尉氏县	1089050	1E+06	75%	111.1%	30	2	-2.6%	0	17.3%	10	188750	10	0	10	0	10	3	98.5%	9.9	5	5	5	5	3	0	1	0	0	3	0	2	113.9	
2	禹王台区	566068	7E+05	75%	120.1%	30	3	26.3%	1	28.6%	10	162039	10	0	10	0	10	0	91.2%	9.1	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	2	108.1	
3	通许县	946336	9E+05	75%	97.1%	30		28.7%	1	12.1%	10	114900	8	0	10	0	10	3	100.0%	10	5	5	5	5	3	0	0	0	0	3	0	0	108	
4	鼓楼区	361920	3E+05	75%	92.8%	30		205.4%	3	12.0%	10	43445	7	0	10	0	10	3	94.6%	9.5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	2	107.5	
5	祥符区	765493	7E+05	75%	90.0%	30		134.6%	3	14.4%	10	110128	7	0	10	1	9	0	96.3%	9.6	5	5	5	5	3	0	2	0	0	0	0	0	103.6	
6	龙亭区	384052	4E+05	75%	102.7%	30		89.1%	2	12.4%	10	47700	8	0	10	0	10	3	100.0%	10	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	103	
7	杞县	647151	7E+05	75%	107.5%	30	1	29.2%	1	13.2%	10	85699	6	0	10	0	10	2	98.7%	9.9	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	102.9	
8	顺河区	225756	2E+05	75%	103.9%	30		93.9%	2	12.1%	10	27340	6	0	10	0	10	1	100.0%	10	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	102	
9	兰考县	1235757	1E+06	75%	101.1%	30		21.3%	1	11.2%	8	137950	9	0	10	0	10	0	100.0%	10	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	101	
10	城乡一体化示范区	2032654	2E+06	75%	95.7%	30		2.7%	1	4.7%	6	95135	9	0	10	0	10	2	94.5%	9.5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	100.5	

2020年1-9月份各市直单位重点项目进展情况综合排名

排名	责任单位	投资目标完成情况（60分）							开工竣工情况（20分）					联审联批情况（10分）		信息上报（5分）	实地督导（5分）	项目调整情况	总得分
		年度投资目标（万元）	累计完成投资（万元）	时序进度	投资进度	投资进度得分	超过进度前3名加分	投资前10名加分	应开未开个数	得分	应竣未竣个数	得分	提前开、竣工加分	审结率	得分				
1	市住建局	73365	61368	61%	83.6%	60	2	5	0	10	0	10	0	100%	10	5	5	0	107
2	市交通运输局	142000	108854	59%	76.7%	60		5	0	10	0	10	0	83.9%	8.4	5	5	1	104.4
3	市城管局	200605	156872	72%	78.2%	60		5	0	10	0	10	1	88.6%	8.9	5	5	-1	103.9
4	市民政局	1000	2710	75%	271%	60	3		0	10	0	10	0	100%	10	5	5	0	103
5	市农业农村局	74352	53165	53%	71.5%	60	1	3	0	10	0	10	0	82.1%	8.2	5	5	0	102.2
6	开封文投公司	30800	21656	64%	70.3%	60			0	10	0	10	0	93.8%	9.4	5	5	0	99.4
7	市司法局	8000	4173	54%	52.2%	58.2			0	10	0	10	0	100%	10	5	5	0	98.2
8	市教体局	2350	1303	57%	55.4%	58.4			0	10	0	10	0	71.9%	7.2	5	5	0	95.6
9	市水利局	113868	57260	57%	50.3%	53.3		3	0	10	0	10	0	86.3%	8.6	5	5	0	94.9

排名	责任单位	投资目标完成情况（60分）							开工竣工情况（20分）					联审联批情况（10分）		信息上报（5分）	实地督导（5分）	项目调整情况	总得分
		年度投资目标（万元）	累计完成投资（万元）	时序进度	投资进度	投资进度得分	超过进度前3名加分	投资前10名加分	应开未开个数	得分	应竣未竣个数	得分	提前开、竣工加分	审结率	得分				
10	开封国投公司	119000	58300	55%	49.0%	54		3	0	10	0	10	0	66.7%	6.7	5	5	0	93.7
11	市政务服务大数据局	62989	35460	64%	56.3%	52.3		2	0	10	1	9	0	95.8%	9.6	5	5	0	92.9
12	市文广旅局	104400	53004	63%	50.8%	47.8		2	0	10	0	10	0	97.5%	9.8	5	5	0	89.6
13	市人社局	4935	3360	82%	68.1%	46.1			0	10	1	9	0	100%	10	5	5	0	85.1
14	市公安局	34950	26827	94%	76.8%	42.8		2	0	10	0	10	0	87.5%	8.8	5	5	0	83.6
15	市卫健委	79550	27247	57%	34.3%	40		2	0	10	0	10	0	95.8%	9.6	5	5	0	81.6
16	市生态环境局	5145	0	57%	0%	40			0	10	0	10	0	100%	10	5	5	0	80
17	开封发投公司	82400	8114	66%	9.8%	40			0	10	0	10	0	62.5%	6.3	5	5	0	76.3
18	市粮食和物资储备局	2375	120	25%	5%	40			2	8	0	10	0	43.8%	4.4	5	5	0	72.4
19	市气象局	300	0	57%	0%	40			1	9	0	10	0	25%	2.5	5	5	0	71.5

2020年1-9月份各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

项目类别	2020年投资目标	累计完成投资	投资目标完成率
产业转型项目	2285627	2402849	105.13%
基础设施项目	1308441	865883	66.18%
社会民生项目	1591383	1323452	83.16%
生态环保项目	568528	453726	79.81%
乡村振兴项目	606813	676661	111.51%
文化旅游项目	1299200	1106278	85.15%
商贸物流项目	2358391	2496715	105.87%

2020年1-9月份应开未开项目

单位： 万元

序号	项目名称	建设性质	开工时间	竣工时间	总投资 (万元)	年度投资目 标(万元)	月完成投资 (万元)	累计完成投 资(万元)	形象进度	存在问题	意见建议	投资目标 完成率	责任单位	项目类别
1	杞县国家一般气象站基础设施建设及配套设施建设项目	新开工	2020.6	2022.12	1260	300	0	0	2020年4月份，杞县一流台站搬迁项目正在县发改委办理项目立项手续，已委托有资质的第三方编制了杞县国家气象观测站基础设施及配套设施项目可行性研究报告。杞县人民政府印发了《杞县人民政府关于同意实施杞县国家气象站基础设施建设及配套设施建设项目的批复》文件，县自然资源局出具了项目用地审查和选址规划的意见文件。5月初项目立项文件已经县发改委批复，立项文件为《关于杞县国家气象站基础设施及配套设施建设项目可行性研究报告的批复》（杞发改投资[2020]171号）。6月份已向县政府主要领导汇报项目进展情况，并将落实新址36亩土地征地款事宜做为全月重点工作进行推进，目前36亩征地款资金申请报告已经王红涛县长同意，并经常务副县长张富存签批，报告已呈报杞县财政局，待财政资金到位后，办理新址征地相关手续。			0%	市气象局	市重点项目
2	开封市军粮供应站军民融合军粮供应工程区域配送中心项目	新开工	2020.9	2021.5	1078	431	0	0	因项目用地在银行有抵押贷款，暂不能办理过户手续。当前我们正在积极办理解压手续。	办理项目用地的解压手续太慢。	建议市政府出面协调工商银行开封市分行，加快推进土地解压工作。	0%	市粮食和物资储备局	市重点项目
3	开封粮食产业集团有限公司现代物流项目	新开工	2020.9	2022.6	6480	1944	11	120	正在进行项目招投标公示，预计10月底开工。	因客观原因，无法按期完成项目进度任务。	无	6.17%	市粮食和物资储备局	市领导分包重点项目

2020年1-9月份应竣未竣项目

单位： 万元

序号	项目名称	建设性质	开工时间	竣工时间	总投资 (万元)	年度投资目 标(万元)	月完成投资 (万元)	累计完成投资 (万元)	形象进度	存在问题	意见建议	投资目标 完成率	责任单位	项目类别
1	武警开封支队“一室一站”指挥系统建设项目	新开工(竣工)	2020.4	2020.6	989	989	0	300	前期工作已完成	按照合同约定我局已先期支付首期合同款，用于承建方采购相关设备等工作。设备安装部分暂未完成的主要原因是，受到国际局势影响，部分设备相关元器件供应出现短缺，导致设备未能及时供应，使整体建设进度受到影响。目前已敦促承建方及时与武警支队沟通进行调配设备或调整方案，尽快于近期完成相关建设工作。		30.33%	市政务服务大数据局	市重点项目
2	开封技师学院学生公寓建设项目	新开工(竣工)	2020.5	2020.9	2250	2250	110	1170	正在进行内外墙粉刷施工。	无	无	52.00%	市人社局	市重点项目
3	开封市祥符区天时利老年爱心公寓有限公司老年公寓建设项目	竣工	2019.6	2020.9	52000	24000	724	15457	完善内部设施，安装卫生间所需要设施，地面地砖，墙体粉刷。			64.40%	祥符区	市重点项目

2020年1-9月份各县区重点项目前期手续办理情况

序号	各县区	合计		发改委		自然资源和规划局										生态环境局		住房和城乡建设局		完成比例
				项目审批、核准、备案		项目选址审批		用地规划许可		工程规划许可		用地预审		用地审批情况		环评文件审批		建筑工程施工许可		
		应批合计	实批合计	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	
1	通许县	384	384	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	100.0%
2	兰考县	328	328	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	100.0%
3	龙亭区	168	168	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100.0%
4	顺河回族区	128	128	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100.0%
5	杞县	312	308	39	39	39	39	39	39	39	38	39	39	39	39	39	39	39	36	98.7%
6	尉氏县	592	583	74	74	74	70	74	74	74	72	74	74	74	74	74	73	74	72	98.5%
7	祥符区	272	262	34	33	34	33	34	33	34	34	34	33	34	33	34	33	34	30	96.3%
8	鼓楼区	224	212	28	28	28	28	28	26	28	24	28	28	28	26	28	28	28	24	94.6%
9	城乡一体化示范区	768	726	96	95	96	94	96	89	96	85	96	95	96	96	96	94	96	78	94.5%
10	禹王台区	216	197	27	27	27	26	27	25	27	23	27	27	27	24	27	25	27	20	91.2%
合计		3392	3296	424	422	424	416	424	412	424	402	424	422	424	418	424	418	424	386	97.2%

2020年1-9月份相关市直单位重点项目前期手续办理情况

序号	各相关市直单位	合计		发改委		自然资源和规划局								生态环境局		住房和城乡建设局		完成比例		
				项目审批、核准、备案		项目选址审批		用地规划许可		工程规划许可		用地预审		用地审批情况		环评文件审批			建筑工程施工许可	
		应批合计	实批合计	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批		应批	实批
1	市住建局	136	136	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	100.0%
2	市人社局	16	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.0%
3	省第一监狱	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
4	市林业局	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
5	市工信局	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
6	市供销社	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
7	宋都古城文化园区	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
8	市司法局	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
9	市民政局	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
10	市生态环境局	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%
11	市文广旅局	40	39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	97.5%
12	市卫健委	48	46	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	5	95.8%
13	市政务服务大数据局	24	23	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	95.8%

序号	各相关市直单位	合计		发改委		自然资源和规划局										生态环境局		住房和城乡建设局		完成比例
				项目审批、核准、备案		项目选址审批		用地规划许可		工程规划许可		用地预审		用地审批情况		环评文件审批		建筑工程施工许可		
		应批合计	实批合计	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	应批	实批	
14	市文投集团	64	60	8	8	8	8	8	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8	6	93.8%
15	市城管局	184	163	23	18	23	20	23	21	23	21	23	22	23	20	23	21	23	20	88.6%
16	市公安局	16	14	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	87.5%
17	市水利局	80	69	10	9	10	10	10	9	10	10	10	8	10	7	10	8	10	8	86.3%
18	市交通运输局	56	47	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	5	7	6	83.9%
19	市农业农村局	56	46	7	5	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	5	82.1%
20	市总工会	8	6	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	75.0%
21	市教体局	32	23	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	2	71.9%
22	市国投公司	24	16	3	3	3	3	3	2	3	2	3	1	3	1	3	2	3	2	66.7%
23	市发投公司	40	25	5	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5	2	62.5%
24	国网开封供电公司	8	5	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	62.5%
25	市粮食和物资储备局	16	7	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	0	43.8%
26	市气象局	8	2	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	25.0%
合计		920	807	115	103	115	105	115	102	115	100	115	103	115	100	115	103	115	91	87.7%

2020年1-9月份各部门（系统）市重点项目联审联批完成情况

单位	审批分类	应审批数	已审批数	完成比例
发改部门	项目审批、核准、备案（四县一区）	236	235	99.6%
	项目审批、核准、备案（市区及市直单位）	303	290	95.7%
	合计	539	525	97.4%
生态环境部门	环评审批（四县一区）	236	234	99.2%
	环评审批（市区及市直单位）	303	287	94.7%
	合计	539	521	96.7%
自然资源和规划部门	建设项目规划选址许可（四县一区）	236	231	97.9%
	建设项目规划选址许可（市区及市直单位）	303	290	95.7%
	建设用地规划许可（四县一区）	236	235	99.6%
	建设用地规划许可（市区及市直单位）	303	279	92.1%
	建设工程规划许可（四县一区）	236	233	98.7%
	建设工程规划许可（市区及市直单位）	303	269	88.8%
	项目用地预审许可（四县一区）	236	235	99.6%
	项目用地预审许可（市区及市直单位）	303	290	95.7%
	项目用地审批情况（四县一区）	236	235	99.6%
	项目用地审批情况（市区及市直单位）	303	283	93.4%
	合计	2695	2580	95.7%
住房和城乡建设部门	项目建筑工程施工许可证（四县一区）	236	227	96.2%
	项目建筑工程施工许可证（市区及市直单位）	303	250	82.5%
	合计	539	477	88.5%
	总计	4312	4103	95.2%