

开封市人民政府 重点项目建设领导小组办公室文件

汴政重点办〔2021〕7号

2021年全市重点项目1-4月份进展情况通报

(2021年5月6日)

全市重点项目4月份进行了动态调整,调整后的重点项目共717个,1-4月份累计完成投资592亿元,较去年同比增加76%,完成年度投资计划的49.37%,较去年同期上升15.7个百分点;完成2522项审批事项,完成率88.6%。

一、“8712”重点项目完成情况

新开工项目454个,1-4月份累计完成投资266.3亿元,占年计划的38.5%。已开工328个项目,开工率72.2%。开工项目中,按计划开工的项目有236个,提前开工的项目有92个:尉氏县20个、杞县和禹王台区各11个、通许县和顺河回

族区各 10 个、兰考县 9 个、鼓楼区和示范区各 6 个、祥符区 3 个、龙亭区和市城管局各 2 个、市文广旅局和市公安局各 1 个。当年计划竣工 133 个项目，目前已有 34 个项目竣工。无应开未开项目。

竣工项目 116 个，1-4 月份累计完成投资 125.8 亿元，占年计划的 74.5%。已竣工 38 个项目，竣工率 32.7%。竣工项目中，按计划竣工的项目有 5 个，提前竣工的项目有 33 个：尉氏县 17 个、杞县 7 个、鼓楼区、示范区和通许县各 2 个、顺河回族区、祥符区和禹王台区各 1 个。无应竣未竣工项目。

续建项目 147 个，1-4 月份累计完成投资 200 亿元，占年计划的 48.4%。

县区重点项目综合得分前三名分别为尉氏县 96.3 分、禹王台区 83.7 分、通许县 83.2 分，后一名是祥符区 65.6 分。

市直重点项目综合得分前三名分别为市林业局 105 分、市文广旅局 103.7 分、市水利局 102.5 分；后一名是市总工会 79 分。

二、市领导分包项目完成情况

2021 年市级领导分包重大项目共 105 个（打捆拆分 192 个项目），1-4 月份累计完成投资 257.8 亿元，占年计划的 49%。其中承担联审联批任务的 150 个，涉及审批事项 633 项，1-4 月份累计完成 531 项，完成比例 83.9%。

新开工项目 70 个，1-4 月份累计完成投资 78.1 亿元，占年计划的 43.9%。截至 4 月底实际开工 36 个项目，开工率 51.4%。其中 25 个应开工项目已全部开工；另有 11 个项目提前开工；竣工项目 24 个，1-4 月份累计完成投资 50.5 亿元，占年计划的 65%。2 个项目提前竣工，竣工率 8.3%。续建项目 56 个，1-4 月份累计完成投资 127.8 亿元，占年计划的 47.2%。预开工项目 42 个，累计完成投资 1.36 亿元。其中已开工建设项目 1 个：尉氏三馆建设项目；其它项目正在推进前期工作。

192 个子项中，122 个项目超过节点计划，63 个项目正常推进，7 个项目滞后于节点计划，分别是：示范区的殡仪馆一期、禹王台区的锦佑环保科技项目、国投公司的乡村振兴三期投资进度均未达到计划目标；祥符区的农村教师周转宿舍形象进度滞后；市住建局的 2014 年保障房周边道路工程投资和形象进度滞后；市交通运输局的连霍高速龙亭站环评审批许可未办理；文投集团的水系一期拆迁资金到位时间节点未确定。

综合来看，项目建设进度前 5 名是：通许县丽星食品产业园、尉氏县农村教师周转宿舍建设项目、顺河区农村教师周转宿舍建设项目、禹王台双塔涂料异地搬迁技改项目、尉氏县豫优医疗健康年产 350 万台医疗器械产业园项目；后 3 名是：祥符区农村教师周转宿舍建设项目、市殡仪馆（一期）建设项目、2014 年中央投资保障房周边道路工程（打捆）。

三、招商引资项目进展情况

全市累计自行签约项目 219 个，总投资 1198.5 亿元。其中，通许县 26 个，总投资 195.7 亿元；尉氏县 32 个，总投资 166.3 亿元；鼓楼区 20 个，总投资 153 亿元；杞县 33 个，总投资 140.4 亿元；示范区 34 个，总投资 125.6 亿元；兰考县 18 个，总投资 119.6 亿元；祥符区 21 个，总投资 102.9 亿元；禹王台区 13 个，总投资 93.3 亿元；龙亭区 12 个，总投资 59.6 亿元；顺河区 10 个，总投资 42.2 亿元。

签约项目中，有 132 个项目符合市重点项目条件，总投资 714.8 亿元。其中，尉氏县 28 个，总投资 157.1 亿元；通许县 18 个，总投资 121.1 亿元；鼓楼区 17 个，总投资 112.7 亿元；祥符区 14 个，总投资 71.5 亿元；杞县 22 个，总投资 62 亿元；龙亭区 5 个，总投资 54.8 亿元；兰考县 9 个，总投资 46.4 亿元；示范区 14 个，总投资 37.7 亿元；禹王台区 2 个，总投资 30.8 亿元；顺河区 3 个，总投资 20.7 亿元。

四、“四比四看”进展情况

一季度“四比四看”各项考核数据已于 4 月下旬反馈完毕，本次通报各县区一季度“四比四看”活动考评结果，前三名分别是禹王台区 83.1 分、通许县 82.3 分、尉氏县 79.7 分。

比谋划看储备方面，做的较好的是杞县、顺河区、示范区；比招引看投资方面，做的较好的是兰考县、顺河区、示范区；比开工看进度方面，做的较好的是禹王台区、尉氏县、通许县；

比服务看实效方面，做的较好的是禹王台区、通许县、尉氏县。

五、联审联批完成情况

2021年我市承担联审联批任务的重点项目717个，经进一步核实，涉及审批事项2848项，1-4月份累计完成审批事项2522项，完成率88.6%。其中竣工项目116个，涉及审批事项485项，累计完成审批事项457项，完成率94.2%；续建项目148个，涉及审批事项720项，累计完成审批事项681项，完成率94.6%；新开工项目453个，涉及审批事项1643项，累计完成审批事项1384项，完成率84.2%。

部门（系统）审批完成比例较高的有：发展改革部门99%，生态环境部门88.9%。

县区完成比例较高的有：通许县96.5%，顺河回族区96.1%，龙亭区95.2%。

六、五月重点工作

5月份，全市应开工项目43个，竣工项目3个，完成审批14项。其中，市领导分包重大项目开工6个，分别是市城管局的黑臭水体深度治理和包公湖污水处理厂，祥符区的中小学建设和农村教师周转宿舍，兰考县的中小学建设，市卫健委的市二中医院西扩项目。

此外，一是召开联审联批研判会、联审联批工作领导小组专题会协调解决重点项目推进中存在的问题。二是与市统计局联合做好一季度新开工重点项目入库工作。三是做好省重点项

目动态调整工作。

附件：

1. 2021 年 1-4 月份各行业重点项目投资完成情况
2. 2021 年 1-4 月份县（区）重点项目考评情况
3. 2021 年 1-4 月份市直单位重点项目考评情况
4. 2021 年一季度县（区）“四比四看”活动综合考评情况
5. 2021 年 1-4 月份市领导分包重大项目前 5 后 3 考评情况
6. 2021 年 1-4 月份各部门（系统）重点项目联审联批完成情况

附件1

2021年1-4月份各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

行业类别	2021年投资目标	累计完成投资	投资目标完成率
新型基础设施项目：6个	48500	21900	45.2%
新型城镇化项目：120个	1074157	427791	39.8%
重大基础设施项目：40个	1069266	424417	39.7%
产业结构优化升级项目：320个	7370934	3605010	48.9%
创新驱动能力提升项目：7个	174300	119960	68.8%
生态环保项目：41个	497174	311445	62.6%
民生和社会事业项目：161个	1607364	813233	50.6%
重大战略规划引领示范项目：22个	886959	200243	22.6%

2021年1-4月份县（区）重点项目考评情况

县（区）	名次	总分	投资目标完成情况(25分)		投资总量规模(10分)		项目入库情况(5分)	投资同比增长(5分)	省重点项目投资占比(10分)		先进制造业项目投资情况(10分)	开工情况(5分)				竣工情况(5分)				手续办理(10分)	集中开工活动(5分)		工作推进情况(10分)				
			1-4月累计投资进度是否达到时序进度要求	当月完成投资总量(10分)	调减投资目标或者调出项目扣分(1分/个)	1-4月重点项目库情况			1-4月累计投资占比(10分)	新增省重点加分(2分/个)		应开工未开工扣分(1分/个)	省重点或市领导项目提前开工加分(最高2分)	省重点或市领导项目应开工未开工扣分(2分/个)	预开工或招商项目开工加分(最高2分)	竣工率、竣工个数平均分	应竣工未竣工扣分(1分/个)	省重点或市领导项目提前竣工加分(最高2分)	省重点或市领导项目未竣工扣分(2分/个)		按审结率打分	个数、总投资平均分	单独举行开工活动(2分)	信息编数(5分)	领导重视(5分)	交办未完成扣分(2分/次)	月报上报扣分(1分/个)
兰考县	9	70.8	25	6	0	2	2	8	0	4	3	0	1.5	0	0.0	0	8.30	3	2	5	5	-2	0	-2			
尉氏县	1	96.3	25	10	0	4	3	10	0	8	5	0	5.0	0	0.0	0	9.30	5	2	5	5	0	0				
杞县	6	77.9	25	8	0	1	4	2	0	6	3.5	0	4.0	0	0.5	0	8.90	3	2	5	5	0	0				
通许县	3	83.2	25	4	0	5	1	6	0	10	4.5	0	3.0	0	0.0	0	9.70	3	2	5	5	0	0				
祥符区	10	65.6	25	2	0	3	5	4	0	2	2	0	2.5	0	0.0	0	9.10	1	2	5	5	0	0	-2			
示范区	4	81.1	25	10	0	5	1	10	0	4	2	0	2.0	0	0.0	0	9.10	3	2	5	5	0	0	-2			
龙亭区	8	72	25	4	0	1	2	6	0	2	3.5	0	2.0	0	0.0	0	9.50	5	2	5	5	0	0				
顺河区	7	74.6	25	2	0	2	4	4	0	6	4	0	4.5	0	0.5	0	9.60	3	2	5	5	0	0	-2			
鼓楼区	5	79.9	25	6	0	4	3	2	0	8	3	0	4.5	0	0.5	0	8.90	3	2	5	5	0	0				
禹王台区	2	83.7	25	8	0	3	5	8	0	10	3.5	0	3.5	0	0.0	0	6.70	1	2	5	5	0	0	-2			

2021年1-4月份市直单位重点项目考评情况

责任单位	名次	总分	投资目标完成情况 (60分)						开工竣工情况 (20分)						手续办理情况 (10分)		月报上报 (5分)	实地督导 (5分)	省重点项目、市领导分包项目加分、扣分	项目调整扣分	交办未完成情况扣分
			年度投资目标 (万元)	1-4月累计完成投资 (万元)	时序进度	1-4月投资进度	投资进度得分	投资前十名加分	应开未开个数	得分	应竣工未竣工个数	得分	提前竣工加分	得分	审结率	得分					
市林业局	1	105	69300	75800	80.0%	109.4%	60	5	0	10	0	10	0	20	10	5	5	0	0	0	
市文广旅局	2	103.7	63000	27050	42.9%	42.9%	60	3	0	10	0	10	0	20	8.7	5	5	3	-1	0	
市水利局	3	102.5	130888	44214	33.0%	33.8%	60	4.5	0	10	0	10	0	20	8	5	5	0	0	0	
市城管局	4	102.4	69200	29683	39.6%	42.9%	60	3.5	0	10	0	10	2	22	6.9	5	5	0	0	0	
开封投发集团	5	101	53000	8485	14.7%	16.0%	60	1	0	10	0	10	0	20	10	5	5	0	0	0	
市民政局	6	100	14000	2800	19.9%	20.0%	60	0	0	10	0	10	0	20	10	5	5	0	0	0	
市生态环境局	7	100	855	1554	30.0%	181.8%	60	0	0	10	0	10	0	20	10	5	5	0	0	0	
国网开封供电公司	8	99.7	57000	16060	30.0%	28.2%	58.2	2.5	0	10	0	10	0	20	10	4	5	0	0	0	
市司法局	9	99	5335	860	16.1%	16.1%	60	0	0	10	0	10	0	20	10	5	5	0	-1	0	
市粮食和物资储备局	10	98	3961	3400	30.0%	85.8%	60	0	0	10	0	10	0	20	8	5	5	0	0	0	
开封文投集团	11	96.5	26150	13385	42.6%	51.2%	60	1.5	0	10	0	10	0	20	10	5	5	-3	0	-2	
市住建局	12	96.5	17150	8045	40.8%	46.9%	60	0.5	0	10	0	10	0	20	10	5	5	-3	-1	0	
市交通运输局	13	96	91000	29785	15.7%	32.7%	60	4	0	10	0	10	0	20	5	5	5	-3	0	0	
市公安局	14	93.8	6098	3651	50.0%	59.9%	60	0	0	10	0	10	0	20	3.8	5	5	0	0	0	
市政务服务大数据局	15	93	10000	2300	30.0%	23.0%	53	0	0	10	0	10	0	20	10	5	5	0	0	0	
开封国投公司	16	92.3	100400	14595	12.9%	14.5%	60	2	0	10	0	10	0	20	3.3	5	5	-3	0	0	
市总工会	17	79	2000	175	30.0%	8.8%	40	0	0	10	0	10	0	20	10	5	5	0	-1	0	

2021年一季度县（区）“四比四看”活动综合考评情况

县区	名次	总分	比谋划看储备 (30分)										比开工看进度 (40分)										比服务看实效 (15分)		
			比招商引资 (15分)			比谋划看储备得分			市统计局数据				市发改委数据			市重点办数据			市大数据局数据			市重点办数据			
			纳入省重大项目亿元以上项目情况 (0-5分)	纳入省重点储备项目情况 (0-15分)	纳入省重点储备项目质量情况 (0-10分)	比谋划看储备得分	比招商引资得分	亿元以上开工项目进度情况 (0-5分)	亿元以上项目投产情况 (0-3分)	重大项目集中开工活动情况 (0-5分)	省重点项目年度投资进度情况 (0-7分)	中央预算内投资项目完成情况 (0-5分)	政府专项债券投资项目完成情况 (0-5分)	补短板“982”工程完成情况 (0-5分)	比开工看进度得分	工程建设项目审批完成情况 (0-5分)	联审联批完成情况 (0-5分)	项目协调服务推进情况 (0-5分)	比服务看实效得分						
兰考县	7	66.6	2.6	8.3	6.5	17.4	12.2	2	3	2	1.7	6.0	2.0	5.0	2.0	2.0	4.3	4.0	5.0	23.7	4.3	4.0	5.0	13.3	
尉氏县	3	79.7	2.9	11.7	8.5	23.1	10.1	5	2	2	4.7	7.0	4.0	4.3	3.5	4.0	4.0	5.0	32.5	4.0	5.0	5.0	14.0		
杞县	4	77.3	4.3	13.0	9.5	26.8	10.0	3	4	3	3.3	4.0	2.5	4.7	3.5	2.5	3.0	4.5	28.0	3.0	4.5	5.0	12.5		
通许县	2	82.3	3.1	13.0	9.0	25.1	10.2	4	5	2	3.0	5.0	3.5	5.0	5.0	3.5	5.0	4.5	32.5	5.0	4.5	5.0	14.5		
祥符区	9	63.2	3.3	11.0	10.0	24.3	9.6	2	1	1	2.3	3.0	5.0	4.0	2.0	5.0	3.0	1.0	20.3	3.0	1.0	5.0	9.0		
示范区	5	75.7	3.1	13.0	9.5	25.6	11.7	5	4	1	3.7	6.0	2.5	4.0	1.5	2.5	4.7	1.0	27.7	4.7	1.0	5.0	10.7		
龙亭区	8	64.4	2.6	13.7	6.0	22.3	11.4	1	1	1	2.7	5.0	4.5	2.0	2.5	5.0	5.0	1.0	19.7	5.0	1.0	5.0	11.0		
顺河区	6	71.8	4.4	12.3	10.0	26.7	11.8	1	1	3	2.3	3.0	5.0	2.0	5.0	5.0	5.0	1.0	22.3	5.0	1.0	5.0	11.0		
鼓楼区	10	54.1	1.9	7.0	2.0	10.9	11.0	1	1	1	1.3	4.0	5.0	4.7	3.5	5.0	4.7	1.0	21.5	4.7	1.0	5.0	10.7		
禹王台区	1	83.1	3.0	10.3	10.0	23.3	10.1	4	5	3	5.0	7.0	3.5	5.0	2.5	3.5	4.7	5.0	35.0	4.7	5.0	5.0	14.7		

2021年1-4月份市领导分包重大项目前5后3考评情况

考评内容 项目名称	名次	总分	节点计划完成情况										工作推进情况					合计														
			时序进度 (计划完 成投资/年 度投资目 标)	投资进度 (实际完 成投资/年 度投资目 标。年度 投资超出 120%此 项不再考 核)	投资进度 -时序进 度	超出时序 进度加分 (5%加1 分)	未达到时 序进度扣 分(2%扣 1分)	形象进 度提前 节点计 划加分 (2分/ 月,上 限 6分)	形象进 度滞后 节点计 划扣分 (-2 分/ 月)	提前开 工、竣 工、加 分	应开 未开 、应 未 竣 竣 扣 分	前期 手续 提前 (2分 /项)	前期 手续 滞后 (2 分/ 项)	市领 导现 场办 公	领导 推进 情况 加分	未按 期交 办扣 分	月报 扣分 (1- 5分)		调整 节点 计划 扣分													
通许县丽星食品产业园	1	109	20.00%	97.00%	77.00%	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
尉氏县农村教师周转宿舍建设项目	2	109	0.00%	75.00%	75.00%	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
顺河区农村教师周转宿舍建设项目	3	109	30.00%	100.00%	70.00%	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
双塔涂料科技有限公司高档环保涂料异地搬迁技改项目	4	109	21.00%	84.71%	63.71%	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
尉氏县豫优医疗健康年产350万台医疗器械产业园项目	5	109	21.43%	79.29%	57.86%	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
.....																																
祥符区农村教师周转宿舍建设项目	147	98.09	0.00%	0.43%	0.43%	0.09	0.00	0	0.00	0.00	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.91
开封市殡仪馆(一期)建设项目	148	95.43	21.43%	12.30%	-9.13%	0.00	-4.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.57
2014年中央投资保障房周边道路工程(打捆)	149	95.31	30.00%	24.63%	-5.37%	0.00	-2.69	0	0.00	0.00	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.69

2021年1-4月份各部门（系统）市重点项目联审联批完成情况

单位	审批分类	应审批数	已审批数	完成比例
发改部门	项目审批、核准、备案（四县一区）	393	392	99.7%
	项目审批、核准、备案（市区及市直单位）	292	286	97.9%
	合计	685	678	99.0%
生态环境部门	环评审批（四县一区）	238	220	92.4%
	环评审批（市区及市直单位）	158	132	83.5%
	合计	396	352	88.9%
自然资源和规划部门	建设项目规划选址许可（四县一区）	75	65	86.7%
	建设项目规划选址许可（市区及市直单位）	68	60	88.2%
	建设用地规划许可（四县一区）	222	186	83.8%
	建设用地规划许可（市区及市直单位）	143	121	84.6%
	建设工程规划许可（四县一区）	228	200	87.7%
	建设工程规划许可（市区及市直单位）	148	113	76.4%
	项目用地预审许可（四县一区）	76	64	84.2%
	项目用地预审许可（市区及市直单位）	65	57	87.7%
	项目用地审批情况（四县一区）	221	196	88.7%
	项目用地审批情况（市区及市直单位）	142	116	81.7%
	合计	1388	1178	84.9%
住房和城乡建设部门	项目建筑工程施工许可证（四县一区）	230	218	94.8%
	项目建筑工程施工许可证（市区及市直单位）	149	96	64.4%
	合计	379	314	82.8%
	总计	2848	2522	88.6%