

开封市人民政府 重点项目建设领导小组办公室文件

汴政重点办〔2021〕4号

2021年全市重点项目2月份进展情况通报

(2021年3月1日)

全市重点项目1-2月份累计完成投资326.1亿元，较去年同比增加292.4%，完成年度投资计划的27.2%，较去年同期上升18.9个百分点；完成5249项审批事项，完成率93.3%；开工建设215个项目，开工率49.5%；竣工13个项目，竣工率5.3%。

一、“8712”重点项目完成情况

新开工项目434个，1-2月份累计完成投资125.77亿元，占年计划的19.82%。开工项目中，提前开工的有138个：通许县27个、尉氏县23个、兰考县17个、顺河回族区16个、杞县14个、禹王台区12个、祥符区11个、龙亭区7个、示范区6个、鼓楼区4个、市住建局1个。无应开未开工项目。

竣工项目 243 个，1-2 月份累计完成投资 108.66 亿元，占年计划的 35.67%。竣工项目中，提前竣工的有 12 个：尉氏县 7 个、通许县 2 个、龙亭区、顺河回族区和示范区各 1 个。无应竣未竣工项目。

续建项目 152 个，1-2 月份累计完成投资 118.14 亿元，占年计划的 27.32%。

县区重点项目综合得分情况是：通许县 93.98 分、尉氏县 90.29 分、兰考县 87.59 分、禹王台区 86.82 分、杞县 85.94 分、祥符区 77.8 分、顺河回族区 77.35 分、示范区 73.71 分、龙亭区 68.95 分、鼓楼区 67.32 分。

市直重点项目综合得分情况是：市林业局 105 分、市水利局 102 分、市文广旅局 101.2 分、文投公司 100.6 分、市政务服务大数据局 100 分、市生态环境局 100 分、市民政局 100 分、市粮食和物资储备局 99.3 分、市住建局 98.8 分、市交通运输局 97.9 分、供电公司 97.1 分、市公安局 96.3 分、发投公司 95.2 分、市司法局 95 分、国投公司 94.5 分、市城管局 93.3 分、市总工会 90 分。

二、市领导分包项目完成情况

2021 年市级领导分包重大项目共 105 个（打捆拆分 195 个项目），年度投资目标 535.6 亿元，1-2 月累计完成投资 164.1 亿元，完成年计划的 30.6%。其中承担联审联批任务的 152 个，涉及审批事项 1216 项，1-2 月份累计完成 1046 项，完成比例

86.0%；开工建设 24 个项目，开工率 33.8%；竣工 1 个项目，竣工率 4.2%。

195 个子项中，109 个项目超过节点计划，70 个项目正常推进，16 个项目滞后于节点计划，分别是：禹王台区的曲江雅集综合体用地规划、工程规划、用地预审、用地审批、环评审批、施工许可未办理，锦佑环保科技项目月报上报与实际不符，火车站综合枢纽规划、用地审批、环评审批、施工许可未办理、月报上报与实际不符，兰考县的东坝头治黄讲述地工程规划、施工许可未办理，中广核广兴风电的升压站规划选址、用地规划、工程规划、用地预审、用地审批、环评审批、施工许可未办理，示范区的商丘学院应用科技学院月报审批手续上报不全，郑开科学大道规划选址、用地预审、用地审批未办理、月报审批手续上报不全，市城管局的城区架空线缆入地月报审批手续上报不全，新区二水厂项目工程规划、用地规划、用地预审、用地审批、施工许可未办理，杞县的中小学建设项目工程规划、施工许可未办理，尉氏县的中节能风电用地规划、工程规划、用地审批、建筑工程施工许可未办理，鼓楼区的开封府二期工程规划、施工许可未办理，市住建局的保障房周边道路立项未办理，市交通运输局的连霍高速龙亭站出入口环评审批未办理，市文广旅局的城摞城顺天门博物馆施工许可未办理，文投集团的乐在宋潮文博珠文庙、省博物馆旧址工程规划、施工许可未办理。

综合来看，项目建设进度前 5 名是：顺河区的炭素技改项目、

禹王台区的九泓化工、通许县的建祥产业园二期、禹王台区的东大搬迁二期、双塔涂料技改项目。后3名是：示范区的郑开科学大道、禹王台区的火车站综合枢纽、市城管局的新区二水厂。

三、招商引资项目进展情况

2月份，全市自行签约项目37个，总投资118.4亿元。其中，示范区6个，总投资25.2亿元；祥符区3个，总投资19.6亿元；尉氏县6个，总投资16.7亿元；通许县5个，总投资16.2亿元；禹王台区3个，总投资11.9亿元；杞县5个，总投资10.7亿元；兰考县4个，总投资10.1亿元；鼓楼区1个，总投资5亿元；顺河区2个，总投资2.2亿元；龙亭区2个，总投资0.9亿元。

签约项目中，有17个项目符合市重点项目条件，总投资59.1亿元。其中，祥符区3个，总投资19.6亿元；尉氏县3个，总投资12亿元；通许县4个，总投资11亿元；杞县5个，总投资10.7亿元；鼓楼区1个，总投资5亿元；龙亭区1个，总投资0.9亿元。

四、“四比四看”进展情况

2月份四比四看各县区排名为：尉氏县50.8分、杞县48.7分、通许县48.6分、兰考县47.8分、祥符区41.4分、禹王台区41分、龙亭区39.3分、鼓楼区37.8分、示范区36.3分、顺河回族区28分。（本月可参与考评的总分共75分）

比谋划看储备方面，做的较好的是杞县、龙亭区、尉氏县；比招引看投资方面，做的较好的是尉氏县、示范区、禹王台区；

比开工看进度方面，做的较好的是通许县、兰考县、尉氏县；比服务看实效方面，做的较好的是通许县、龙亭区、顺河回族区。

五、联审联批完成情况

2021年我市承担联审联批任务的重点项目703个，涉及审批事项5624项，1-2月份累计完成审批事项5249项，完成率93.3%。其中竣工项目117个，涉及审批事项936项，累计完成审批事项929项，完成率99.3%；续建项目152个，涉及审批事项1216项，累计完成审批事项1181项，完成率97.1%；新开工项目434个，涉及审批事项3472项，累计完成审批事项3139项，完成率90.4%。

部门（系统）审批完成比例较高的有：发展改革部门96.2%，自然资源和规划部门94.0%。

县区完成比例较高的有：通许县99.8%，龙亭区99.5%，杞县99.4%。

六、三月重点工作

一是做好县域经济高质量发展暨重点项目观摩活动准备工作，二是完成开封市2021年项目建设年活动实施方案，三是做好省“四比四看”一季度考评对接、调度工作。

此外，3月份全市应开工项目113个，竣工项目3个，完成审批19项。其中，市领导分包重大项目开工15个，分别是2021年城区“三环”亮化提升、2021年电网建设（打捆）、兰考县花花牛奶牛养殖、示范区奇瑞汽车研发中心、沿黄流域乡村振兴示范

带（一期）等项目。

附件：

1. 2021年2月份县（区）重点项目考评情况
2. 2021年2月份市直单位重点项目考评情况
3. 2021年2月份市领导分包重大项目前5后3考评情况
4. 2021年2月份县（区）“四比四看”活动综合考评情况
5. 2021年2月份各部门（系统）重点项目联审联批完成情况

附件 1

2021 年 2 月份县（区）重点项目考评情况

县（区）	名次	总分	投资进度 (30分)	投资总量规模 (10分)		投资同比增长 (5分)	省重点项目投资占比 (10分)		制造业 项目投资占比 (10分)	开工情况（5分）				竣工情况（5分）				手续 办理 (10分)	集中开工 活动 (5分)		工作推进情况 (10分)				
			1-当月 累计投资 是否达到 时序进度 要求	当月 完成 投资 总量 (10 分)	调减投 资目标 或者调 出项目 扣分(1 分/个)	1-当月 累计投 资同比 增长排 序打分	省重点 项目 1-当月 累计投 资占比 (10 分)	新增省 重点加 分(2 分/个)	制造业 项目1- 当月累 计投资 占比	开工 率、 开工 个数 平均 分	应开 未开 扣分 (1 分/ 个))	省重点 或市领 导分包 项目提 前开工 加分 (最高 2分)	省重点 或市领 导分包 项目应 开未开 扣分(2 分/个)	预开工 或招商 项目开 工加分 (最高 2分)	竣工 率、 竣工 个数 平均 分	应竣 未竣 扣分 (1 分/ 个)	省重点 或市领 导分包 项目提 前竣工 加分 (最高 2分)	省重点 或市领 导分包 项目应 竣未竣 扣分(2 分/个)	按审结 率打分	个 数、 总投 资平 均分	单独 举行 集中 开工 活动 (2 分)	信息 篇数 (5 分)	领导 重视 (5 分)	交办 未完 扣分 (2 分/ 次)	月报 上报 扣分 (1 分/ 个)
兰考县	3	87.59	30	10	0	3	10	0	4	4.5	0	1.0	0	0	1.0	0	0.0	0	9.59	4.5	0	5	5	0	0
尉氏县	2	90.29	30	10	0	3	4	0	10	3.5	0	0.5	0	0	5.0	0	0.0	0	9.79	4.5	0	5	5	0	0
杞县	5	85.94	30	8	0	5	6	0	6	3.5	0	0.5	0	0	1.0	0	0.0	0	9.94	4	2	5	5	0	0
通许县	1	93.98	30	8	0	4	6	0	8	5	0	2.0	0	0	5.0	0	0.0	0	9.98	4	2	5	5	0	0
祥符区	6	77.8	30	4	0	5	8	0	4	2.5	0	0.0	0	0	1.0	0	0.0	0	9.30	4	0	5	5	0	0
示范区	8	73.71	30	6	0	2	8	0	2	1	0	0.5	0	0	3.5	0	0.0	0	8.71	2	0	5	5	0	0
龙亭区	9	68.95	30	2	0	1	2	0	2	3	0	1.0	0	0	4.0	0	0.0	0	9.95	2	2	5	5	0	0
顺河区	7	77.35	30	4	0	2	2	0	6	4	0	2.0	0	0	4.0	0	0.5	0	9.85	1	2	5	5	0	0
鼓楼区	10	67.32	30	2	0	0	4	0	8	1.5	0	0.5	0	0	1.0	0	0	0	9.32	1	0	5	5	0	0
禹王台区	4	86.82	30	6	0	4	10	0	10	2	0	2.0	0	0	1.0	0	0	0	8.82	3	2	5	5	-2	0

附件 2

2021 年 2 月份市直单位重点项目考评情况

责任单位	名次	总分	投资目标完成情况（60分）						开工竣工情况（20分）						手续办理情况（10分）		月报 上报 （5 分）	实地 督导 （5 分）	省重点 项目、市 领导分 包项目 加分、扣 分	项目调 整扣分	交办 未完 成扣 分
			年度投 资目标 （万元）	1-2月累 计完成 投资 （万元）	时序 进度	1-2月投 资进度	投资进 度得分	投资 前10名 加分	应开 未开 个数	得分	应竣 未竣 个数	得分	提前 开、竣 工加分	得分	审结率	得分					
市林业局	1	105	69300	36100	50.0%	52.1%	60	5	0	10	0	10	0	20	100.0%	10	5	5	0	0	0
市水利局	2	102	156500	9155	5.6%	5.9%	60	3.5	0	10	0	10	0	20	84.7%	8.5	5	5	0	0	0
市文广旅局	3	101.2	75210	13250	17.6%	17.6%	60	4.5	0	10	0	10	0	20	96.9%	9.7	5	5	-3	0	0
开封文投集团	4	100.6	26150	9830	29.4%	37.6%	60	4	0	10	0	10	0	20	96.4%	9.6	5	5	-3	0	0
市政务服务 大数据局	5	100	10000	1300	10.0%	13.0%	60	0	0	10	0	10	0	20	100.0%	10	5	5	0	0	0
市生态环境局	6	100	855	1130	16.7%	132.2%	60	0	0	10	0	10	0	20	100.0%	10	5	5	0	0	0
市民政局	7	100	14000	730	5.2%	5.2%	60	0	0	10	0	10	0	20	100.0%	10	5	5	0	0	0
市粮食和物资 储备局	8	99.3	2883	2083	16.7%	72.3%	60	0.5	0	10	0	10	0	20	87.5%	8.8	5	5	0	0	0

责任单位	名次	总分	投资目标完成情况（60分）						开工竣工情况（20分）						手续办理情况（10分）		月报 上报 （5分）	实地 督导 （5分）	省重点 项目、市 领导分 包项目 加分、扣 分	项目调 整扣分	交办未 完成扣 分
			年度投 资目标 （万元）	1-2月累 计完成 投资 （万元）	时序 进度	1-2月投 资进度	投资进 度得分	投资 前10名 加分	应开 未开 个数	得分	应竣 未竣 个数	得分	提前 开、竣 工加分	得分	审结率	得分					
市住建局	9	98.8	16150	2890	7.9%	17.9%	60	2	0	10	0	10	0	20	98.2%	9.8	5	5	-3	0	0
市交通运输局	10	97.9	119000	7855	3.1%	6.6%	60	3	0	10	0	10	0	20	79.2%	7.9	5	5	-3	0	0
国网开封供电公司	11	97.1	7000	500	10.0%	7.1%	57.1	0	0	10	0	10	0	20	100.0%	10	5	5	0	0	0
市公安局	12	96.3	6098	2125	25.0%	34.9%	60	1	0	10	0	10	0	20	53.1%	5.3	5	5	0	0	0
开封发投集团	13	95.2	50000	2445	3.6%	4.9%	60	1.5	0	10	0	10	0	20	66.7%	6.7	5	5	-3	0	0
市司法局	14	95	5745	286	10.0%	5.0%	55	0	0	10	0	10	0	20	100.0%	10	5	5	0	0	0
开封国投公司	15	94.5	55000	1488	0.9%	2.7%	60	0	0	10	0	10	0	20	75.0%	7.5	5	5	-3	0	0
市城管局	16	93.3	66200	3420	5.0%	5.2%	60	2.5	0	10	0	10	0	20	68.3%	6.8	5	5	-6	0	0
市总工会	17	90	3500	0	10.0%	0.0%	50	0	0	10	0	10	0	20	100.0%	10	5	5	0	0	0

附件 3

2021 年 2 月份市领导分包重大项目前 5 后 3 考评情况

项目名称	名次	总分	节点计划完成情况											工作推进情况					合计	
			时序进 度(计划 完成投 资/年度 投资目 标)	投资进度(实 际完成投资/ 年度投资目 标。年度投资 超出 120%此项 不再考核)	投资进 度-时序 进度	超出时 序进度 加分 (5%加 1 分)	未达到 时序进 度扣分 (2%扣 1 分)	形象进度 提前节点 计划加分 (2 分/ 月,上限 6 分)	形象进 度滞后 节点计 划扣分 (-2 分 /月)	提前 开、 竣工 加分	应开 未 开、 应竣 未竣 扣分	前期 手 续 提前 (2 分/ 项)	前期 手 续 滞后 (2 分/ 项)	市领 导现 场办 公	领导 推进 情况 加分	未按 期完 成交 办扣 分	月报 扣分 (1- 5 分)	调整 节点 计划 扣分		
开封炭素有限公司技改项目	1	118	11.90%	152.38%	140.48%	10.00	0.00	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.00
开封市九泓化工有限公司年产 16 万吨精细化学品项目	2	115	17.00%	122.50%	105.50%	10.00	0.00	6	0	0	0	0	-2	0	1	0	0	0	0	15.00
通许县筑友智能家装产业园建 设项目(建祥产业园二期)	3	114	5.71%	58.57%	52.86%	10.00	0.00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.00
中国平煤神马集团开封东大化 工有限公司整体搬迁项目二期	4	113	4.00%	59.64%	55.64%	10.00	0.00	4	0	0	0	0	-2	0	1	0	0	0	0	13.00
双塔涂料科技有限公司高档环 保涂料异地搬迁技改项目	5	112	12.00%	75.10%	63.10%	10.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	12.00
.....																				
郑开科学大道建设项目(开封 段)道路提升改造项目	150	93.12	6.00%	6.60%	0.60%	0.12	0.00	0	0	0	0	0	-6	0	0	0	-1	0	0	-6.88
火车站北广场改造及站前综合 交通枢纽项目	151	92	0.00%	8.13%	8.13%	0.00	0.00	0	0	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	-8.00
新区二水厂建设项目	152	90	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0	0	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	-10.00

附件 4

2021 年 2 月份县（区）“四比四看”活动综合考评情况

县区	名次	总分	比谋划看储备（30 分）						比招商 看投资 （15 分）	比开工看进度（40 分）									比服务看实效（15 分）				
			项目 谋划 工作 开展 情况 （0-3 分）	纳入省 重大项 目储备 库项目 情况 （0-10 分）	纳入省 重大项 目储备 库项目 质量情 况（0-5 分）	纳入省 重大项 目储备 库项目 落地实 施情况 （0-5 分）	纳入省重 点项目储 备库项目 情况 （0-7 分）	比谋划 看储备 得分		招商引 资工作 开展、指 标完成 情况	亿元 以上 项目 开工 情况 （0-5 分）	亿元 以上 开工 项目 进度 情况 （0-5 分）	亿元以 上项 目竣 工投 产情 况 （0-3 分）	重大项 目集中 开工活 动情况 （0-5 分）	省重点 项目年 度投资 进度情 况 （0-7 分）	中央预 算内投 资项目 完成情 况 （0-5 分）	政府专 项债券 项目投 资完成 情况 （0-5 分）	补短板 “982” 工程项 目完成 情况 （0-5 分）	比开工 看进度 得分	落实 放管 服改 革情 况 （0-2 分）	项目 推进 措施 （0-3 分）	联审 联批 完成 情况 （0-1 0 分）	比服务 看实效 得分
兰考县	4	47.8	2.0	7.3	2.0	2.5	/	13.8	4.4	/	/	/	4.0	5.3	4	4.7	/	18.0	1	1	9.6	11.6	
尉氏县	1	50.8	2.0	8.7	2.7	1.5	/	14.8	5.2	/	/	/	4.7	3.7	4	4.7	/	17.0	2	2	9.8	13.8	
杞县	2	48.7	2.0	9.3	5.0	2.0	/	18.3	4.5	/	/	/	3.7	2.7	3	4.7	/	14.0	0	2	9.9	11.9	
通许县	3	48.6	1.5	4.7	3.3	1.0	/	10.5	3.8	/	/	/	4.0	6.0	5	4.3	/	19.3	2	3	10.0	15.0	
祥符区	5	41.4	1.0	6.0	5.0	2.0	/	14.0	4.4	/	/	/	4.3	2.7	1	3.7	/	11.7	1	1	9.3	11.3	
示范区	9	36.3	3.0	3.3	3.0	1.5	/	10.8	5.1	/	/	/	2.0	2.7	1	3.0	/	8.7	1	2	8.7	11.7	
龙亭区	7	39.3	2.5	9.3	1.0	2.5	/	15.3	3.6	/	/	/	2.0	2.3	2	0.0	/	6.3	2	2	10.0	14.0	
顺河区	10	28.0	3.0	0.0	3.3	0.0	/	6.3	3.8	/	/	/	1.0	0.0	3	0.0	/	4.0	1	3	9.9	13.9	
鼓楼区	8	37.8	1.0	4.7	1.7	3.5	/	10.8	3.0	/	/	/	1.0	1.7	5	4.0	/	11.7	2	1	9.3	12.3	
禹王台区	6	41.0	2.0	5.3	2.7	0.0	/	10.0	4.9	/	/	/	3.3	6.7	2	3.3	/	15.3	1	1	8.8	10.8	

附件 5

2021 年 2 月份各部门（系统）重点项目 联审联批完成情况

单位	审批分类	应审批数	已审批数	完成比例
发改部门	项目审批、核准、备案（四县一区）	397	392	98.7%
	项目审批、核准、备案（市区及市直单位）	306	284	92.8%
	合计	703	676	96.2%
生态环境 部门	环评审批（四县一区）	397	388	97.7%
	环评审批（市区及市直单位）	306	270	88.2%
	合计	703	658	93.6%
自然资源 和规划部 门	建设项目规划选址许可（四县一区）	397	393	99.0%
	建设项目规划选址许可（市区及市直单位）	306	284	92.8%
	建设用地规划许可（四县一区）	397	389	98.0%
	建设用地规划许可（市区及市直单位）	306	277	90.5%
	建设工程规划许可（四县一区）	397	377	95.0%
	建设工程规划许可（市区及市直单位）	306	257	84.0%
	项目用地预审许可（四县一区）	397	390	98.2%
	项目用地预审许可（市区及市直单位）	306	279	91.2%
	项目用地审批情况（四县一区）	397	388	97.7%
	项目用地审批情况（市区及市直单位）	306	270	88.2%
	合计	3515	3304	94.0%
住房和城 乡建设部 门	项目建筑工程施工许可证（四县一区）	397	371	93.5%
	项目建筑工程施工许可证（市区及市直单位）	306	240	78.4%
	合计	703	611	86.9%
	总计	5624	5249	93.3%